TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 30 JUNI 2019

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NANGGROE ACEH DARUSSALAM				**21,63**		**19,07**							
1	1	Keuliling	45,75	18,23	45,60	17,84	-0,15	38,50	97,88	30/6/2019	Dibawah Rencana	5°21'56,07" LU	95°28'48,86" BT
2	2	Sianjo-anjo	14,80	1,19	14,80	1,19	0,00	12,00	100,08	30/6/2019	Normal	2°25'5,96" LU	97°58'51,79" BT
3	3	Rajui	57,50	2,21	34,96	0,03	-22,54	43,00	1,48	30/6/2019	Kering	5°24'31,14" LU	95°48'46,20" BT
LAMPUNG				**794,30**		**657,72**							
1	4	Batutegi	274,00	687,77	270,00	583,42	-4,00	243,93	84,83	30/6/2019	Dibawah Rencana	5°15'15,39" LS	104°46'51,83" BT
2	5	Way Rarem	54,00	70,45	54,07	59,63	0,07	47,20	84,64	30/6/2019	Normal	4°55'29,12" LS	104°47'1,87" BT
3	6	Way Jepara	36,89	36,08	33,80	14,67	-3,09	26,50	40,66	30/6/2019	Dibawah Rencana	5°12'43,12" LS	105°40'21,47" BT
JAWA BARAT				**2077,33**		**1924,33**							
1	7	Jatiluhur	103,55	1106,44	101,58	898,61	-1,97	87,50	81,22	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°31'23,62" LS	107°23'17,22" BT
2	8	Cirata	217,22	521,93	217,86	552,95	0,64	206,00	105,94	30/6/2019	Normal		
3	9	Saguling	640,54	431,27	640,95	438,50	0,41	625,00	101,68	30/6/2019	Normal		
4	10	Darma	703,19	7,97	711,84	33,82	8,65	705,00	424,27	30/6/2019	Normal	7°01'05,80" LS	108°24'38,17"BT
5	11	Situ Kamojing	48,50	0,41	46,40	0,45	-2,10	45,00	110,00	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°26'01,63" LS	107°27'0,8" BT
6	12	Cipancuh	30,20	9,31	24,00	0,00	-6,20	24,00	0,00	30/06/2019	Kering	6°29'3,91" LS	107°57'17,07" BT
7	13	Situ Patok	32,50	1,40	28,64	4,68	-3,86	23,86	334,00	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°46'59,25" LS	108°33'54,44" BT
JAWA TENGAH				**1258,02**		**803,30**							
1	14	Kedungombo	90,00	688,41	81,27	328,35	-8,73	64,50	47,70	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°15'35,53" LS	110°50'22,23" BT
2	15	Wonogiri	134,36	260,18	133,67	225,21	-0,69	127,00	86,56	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°50'14,23" LS	110°55'40,55" BT
3	16	Sempor	57,00	12,72	48,01	2,92	-8,99	53,15	22,99	30/6/2019	Kering	7°33'58,71" LS	109°29'6,96" BT
4	17	Wadaslintang	157,25	140,04	161,09	166,19	3,84	157,75	118,67	30/6/2019	Normal	7°36'24,84" LS	109°46'51,11" BT
5	18	Krisak	113,50	3,74	108,41	0,57	-5,09	104,87	15,18	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°48'3,07" LS	110°53'54,91" BT
6	19	Plumbon	204,00	0,37	199,08	0,01	-4,92	220,00	3,24	30/6/2019	Kering	7°58'25,15" LS	110°50'4,27" BT
7	20	Song Putri	224,00	0,60	219,70	0,16	-4,30	213,50	26,33	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°59'30,78" LS	110°49'48,54" BT
8	21	Parang Joho	196,00	1,58	192,64	0,22	-3,36	184,00	13,97	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°57'4,46" LS	110°49'3,1" BT
9	22	Kedung Uling	171,55	0,23	168,08	0,04	-3,47	167,90	19,11	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°56'27,59" LS	110°50'29,54" BT
10	23	Nawangan	229,10	0,81	221,85	0,21	-7,25	216,35	25,83	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°02'36,24" LS	110°54'03,91" BT
11	24	Ngancar	243,20	2,02	235,85	0,07	-7,35	241,00	3,32	30/6/2019	Kering	7°59'31,69" LS	110°58'53,03" BT
12	25	Lalung	152,00	4,46	146,94	1,53	-5,06	151,15	34,35	30/6/2019	Kering	7°36'45,80" LS	110°56'9,41" BT
13	26	Delingan	232,40	3,31	226,38	0,56	-6,02	168,30	16,89	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°35'12,74" LS	110°59'26,59" BT
14	27	Gebyar	325,56	0,70	315,00	0,01	-10,56	314,06	1,71	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°28'25,36" LS	111°04'54,33" BT
15	28	Kembangan	129,20	0,58	127,03	0,27	-2,17	122,30	46,38	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°28'21,62" LS	111°04'3,36" BT
16	29	Botok	282,78	0,51	276,51	0,03	-6,27	275,57	5,06	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°31'36,76" LS	111°02'37,67" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume				Deviasi Elevasi (m)	Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan								
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	30	Ketro	99,00	2,61	97,30	1,22	-1,70	90,20	46,53	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°22'47,82" LS	110°54'14,60" BT
18	31	Cengklik	153,23	9,71	150,78	3,46	-2,45	139,57	35,66	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°31'1,59" LS	110°43'53,13" BT
19	32	Klego	239,50	2,76	237,12	1,46	-2,38	235,01	52,97	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°21'38.14" LS	110°42'18,53" BT
20	33	Mulur	110,56	3,07	109,07	1,06	-1,49	105,00	34,46	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°41'33,95" LS	110°52'26,01" BT
21	34	Malahayu	52,32	14,44	52,25	15,97	-0,07	46,50	110,58	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°1'48,96" LS	109°49'10,33" BT
22	35	Penjalin	339,52	7,77	333,22	2,65	-6,30	327,00	34,11	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°19'40,16" LS	109°03'19,35" BT
23	36	Cacaban	77,50	49,02	74,12	29,69	-3,38	50,00	60,57	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°0'23,13" LS	109°11'7,59" BT
24	37	Gembong	207,00	9,62	201,51	4,27	-5,49	184,40	44,37	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°41'46,34" LS	110°57'29,95" BT
25	38	Gunungrowo	320,00	5,25	308,65	0,83	-11,35	307,07	15,85	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°39'15,70" LS	110°58'3,05" BT
26	39	Tempuran	120,50	2,09	112,60	0,00	-7,90	51,35	0,00	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°54'30,96" LS	111°27'49,12" BT
27	40	Greneng	120,80	2,35	117,07	0,47	-3,73	59,37	20,06	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°54'3,85" LS	111°21'9,02" BT
28	41	Lodan	46,50	5,40	43,66	2,08	-2,84	38,68	38,51	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°47'34,31" LS	111°36'30,09" BT
29	42	Banyukuwung	51,50	2,42	50,46	2,10	-1,04	42,00	87,09	30/6/2019	Dibawah Rencana	6°46'53,30" LS	111°19'15,05" BT
30	43	Nglangon	81,00	2,50	73,78	0,25	-7,22	38,41	10,08	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°10'13,76" LS	111°08'25,52" BT
31	44	Simo	81,64	0,43	79,40	0,22	-2,24	40,70	50,72	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°12'5,43" LS	111°05'53,00" BT
32	45	Butak	69,95	0,25	61,31	0,02	-8,64	59,00	9,20	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°10'32,49" LS	111°07'5,07" BT
33	46	Sanggeh	47,00	0,39	45,87	0,23	-1,13	22,99	60,00	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°08'55,52" LS	110°55'29,35" BT
34	47	Jatibarang	149,30	17,67	149,23	10,96	-0,07	148,90	62,01	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°02'8,77" LS	110°20'59,45" BT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				**3,57**		**17,27**							
1	48	Sermo	121,82	3,57	135,68	17,27	13,86	113,70	483,64	30/6/2019	Normal	7°49'29,78" LS	110°07'25,33" BT
JAWA TIMUR				**427,01**		**339,46**							
1	49	Sutami	272,40	144,27	272,10	142,32	-0,30	246,00	98,65	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°09'35,20" LS	112°26'49,15" BT
2	50	Lahor	272,60	27,45	272,35	26,67	-0,25	253,00	97,16	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°08'45,92" LS	112°27'0,09" BT
3	51	Selorejo	621,25	27,50	620,58	25,66	-0,67	598,00	93,31	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°52'20,49" LS	112°21'20,84" BT
4	52	Bening	107,13	15,96	106,45	13,43	-0,68	96,40	84,16	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°32'43,34" LS	111°47'57,26" BT
5	53	Wonorejo	180,50	89,01	180,27	88,20	-0,23	141,00	99,09	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°01'15,74" LS	111°48'15,75" BT
6	54	Sengguruh	292,50	2,55	292,81	0,48	0,31	291,50	18,78	30/6/2019	Normal	8°10'58,24" LS	112°32'58,97" BT
7	55	Wlingi	163,00	1,40	163,50	2,12	0,50	161,00	151,36	30/6/2019	Normal	8°08'22,17" LS	112°14'54,93" BT
8	56	Pacal	115,00	24,91	107,99	4,08	-7,01	97,00	16,38	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°21'44,50" LS	111°52'14,98" BT
9	57	Prijetan	49,00	7,32	46,24	3,73	-2,76	42,00	51,00	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°12'56,58" LS	112°12'39,33" BT
10	58	Gondang	38,00	20,99	34,10	6,66	-3,90	30,00	31,73	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°12'04,31"LS	112°16'03,00" BT
11	59	Telaga Pasir/Sarangan	1.301,50	3,08	1299,43	2,43	-2,07	1293,00	78,90	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°40'48" LS	111°13'05.50" BT
12	60	Pondok	106,50	30,90	98,28	8,19	-8,22	96,80	26,52	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°24'40,71" LS	111°33'47,76" BT
13	61	Notopuro	95,00	2,34	92,09	0,68	-2,91	89,30	29,19	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°29'02,79" LS	111°41'31,60" BT
14	62	Saradan	145,25	1,95	143,80	1,15	-1,45	113,00	59,08	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°33'12,40" LS	111°45'14,86" BT
15	63	Dawuhan	84,21	3,97	81,38	1,72	-2,83	77,15	43,20	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°35'43,17" LS	111°37'42,68" BT
16	64	Kedungbendo	149,00	1,70	146,77	1,34	-2,23	102,92	78,59	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°23'12,28" LS	111°32'35,80" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	65	Klampis	31,76	7,19	0,00	0,00	-31,76	31,55	0,00	30/6/2019	Kering	7°06'29,41" LS	113°13'14,40" BT
18	66	Gonggang	810,00	1,89	802,85	1,18	-7,15	789,00	62,61	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°43'39,75" LS	111°15'12,64" BT
19	67	Sangiran	127,70	10,60	124,01	8,67	-3,69	115,40	81,82	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°24'5,56" LS	111°36'37,84" BT
20	68	Kedung Brubus	108,00	2,03	106,07	0,74	-1,93	102,92	36,69	30/6/2019	Dibawah Rencana	7°27'07,49" LS	111°42'06,33" BT
BALI - PENIDA				**13,82**		**776,37**			5618,53				
1	69	Palasari	77,00	8,00	75,93	6,07	-1,07	58,00	75,86	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°15'10,98" LS	114°32'57,66" BT
2	70	Telaga Tunjung	199,00	1,26	199,10	767,20	0,10	190,70	60840,60	30/6/2019	Normal	8°28'25,40" LS	115°05'53,51" BT
3	71	Gerokgak	126,00	2,90	125,66	2,71	-0,34	115,00	93,41	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°12'43,85" LS	114°46'50,46" BT
4	72	Benel	171,50	1,66	163,48	0,39	-8,02	151,00	23,54	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°17'06,47" LS	114°36'16,26" BT
KALIMANTAN TIMUR				**32,01**		**34,17**			106,73				
1	73	Manggar	10,30	15,86	10,39	16,24	0,09	6,00	102,42	30/6/2019	Normal	1°09'48,94" LS	116°55'08,51" BT
2	74	Samboja	11,40	5,77	11,38	5,74	-0,02	7,00	99,46	30/6/2019	Dibawah Rencana	1°02'47,77" LS	117°03'04,48" BT
3	75	Merancang	11,00	9,00	9,90	1,96	-1,10	9,62	21,77	30/6/2019	Dibawah Rencana	2°14'05,78" LU	117°40'14,57" BT
4	76	Lempake	7,20	0,67	7,37	9,93	0,17	6,00	1481,79	30/6/2019	Normal	0°24'36,23" LS	117°11'35,46" BT
5	77	Binalutung	87,25	0,72	86,85	0,30	-0,40	84,00	42,04	30/6/2019	Dibawah Rencana	3°20'19,69" LU	117°37'03,18" BT
SULAWESI SELATAN				**228,90**		**304,86**							
1	78	Bili-bili	77,41	139,18	93,88	180,08	16,47	68,87	129,39	30/6/2019	Normal	5°16'39,25" LS	119°34'54,17" BT
2	79	Kalola	35,85	42,48	39,47	69,75	3,62	35,55	164,21	30/6/2019	Normal	3°53'06,16" LS	120°04'36,56" BT
3	80	Ponre-ponre	202,52	40,52	215,74	47,29	13,22	198,63	116,69	30/6/2019	Normal	4°51'49,50" LS	119°59'20,23" BT
4	81	Salomekko	61,02	6,72	76,04	7,74	15,02	61,50	115,16	30/6/2019	Normal	4°57'40,03" LS	120°13'55,33" BT
NUSA TENGGARA BARAT				**210,52**		**134,73**							
1	82	Mamak	93,20	27,70	88,22	21,31	-4,98	74,00	76,94	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°41'31,11" LS	117°34'30,96" BT
2	83	Pengga	57,00	27,00	54,38	16,46	-2,62	50,00	60,96	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°45'19,27" LS	116°11'22,39" BT
3	84	Tiu Kulit	57,00	10,75	53,73	7,73	-3,27	41,25	71,91	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°41'16,52" LS	117°40'41,69" BT
4	85	Pelaperado	150,00	17,43	148,30	16,50	-1,70	129,50	94,65	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°43'04,08" LS	118°36'36,94" BT
5	86	Sumi	106,00	19,40	103,61	17,03	-2,39	88,50	87,79	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°38'28,95" LS	118°57'26,55" BT
6	87	Batu Bulan	60,00	51,94	58,13	22,40	-1,87	45,00	43,11	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°36'29,41" LS	117°28'04,21" BT
7	88	Gapit	33,00	9,99	31,94	8,51	-1,06	21,00	85,11	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°47'40,82" LS	117°56'07,76" BT
8	89	Batujai	92,50	15,00	90,86	7,41	-1,64	87,00	49,37	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°43'58,05" LS	116°15'23,06" BT
9	90	Sepayung Dalam	84,00	1,62	84,47	1,80	0,47	75,55	110,79	30/6/2019	Normal	8°46'17,89" LS	117°51'47,86" BT
10	91	Pandanduri	281,50	29,69	276,47	15,61	-5,03	264,00	52,56	30/6/2019	Dibawah Rencana	8°41'03,96" LS	116°26'11,58" BT
Total				**5067,11**		**5011,27**							

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat