TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 15 JULI 2019

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NANGGROE ACEH DARUSSALAM				**21,63**		**18,48**							
1	1	Keuliling	45,75	18,23	45,37	17,26	-0,38	38,50	94,68	15/7/2019	Dibawah Rencana	5°21'56,07" LU	95°28'48,86" BT
2	2	Sianjo-anjo	14,80	1,19	14,80	1,19	0,00	12,00	100,00	15/7/2019	Normal	2°25'5,96" LU	97°58'51,79" BT
3	3	Rajui	57,50	2,21	34,96	0,03	-22,54	43,00	1,36	15/7/2019	Kering	5°24'31,14" LU	95°48'46,20" BT
LAMPUNG				**619,11**		**639,07**							
1	4	Batutegi	268,76	559,71	269,04	564,99	0,28	243,93	100,94	15/7/2019	Normal	5°15'15,39" LS	104°46'51,83" BT
2	5	Way Rarem	50,23	23,32	54,07	59,63	3,84	47,20	255,70	15/7/2019	Normal	4°55'29,12" LS	104°47'1,87" BT
3	6	Way Jepara	36,89	36,08	33,71	14,45	-3,18	26,50	40,05	15/7/2019	Dibawah Rencana	5°12'43,12" LS	105°40'21,47" BT
JAWA BARAT				**1854,00**		**1800,71**							
1	7	Jatiluhur	102,60	975,42	100,89	847,51	-1,71	87,50	86,89	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°31'23,62" LS	107°23'17,22" BT
2	8	Cirata	216,42	481,12	217,33	527,69	0,91	206,00	109,68	15/7/2019	Normal		
3	9	Saguling	639,75	379,77	640,08	393,65	0,33	625,00	103,65	15/7/2019	Normal		
4	10	Darma	703,19	7,97	711,25	31,61	8,06	705,00	396,51	15/7/2019	Normal	7°01'05,80" LS	108°24'38,17"BT
5	11	Situ Kamojing	48,50	0,41	46,00	0,25	-2,50	45,00	60,98	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°26'01,63" LS	107°27'0,8" BT
6	12	Cipancuh	30,20	9,31	24,00	0,00	-6,20	24,00	0,00	15/07/2019	Kering	6°29'3,91" LS	107°57'17,07" BT
7	13	Situ Patok	32,50	1,40	27,85	3,74	-4,65	23,86	267,14	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°46'59,25" LS	108°33'54,44" BT
JAWA TENGAH				**1241,61**		**687,90**							
1	14	Kedungombo	90,00	689,09	80,92	317,45	-9,08	64,50	46,07	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°15'35,53" LS	110°50'22,23" BT
2	15	Wonogiri	134,10	246,76	132,09	153,19	-2,01	127,00	62,08	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°50'14,23" LS	110°55'40,55" BT
3	16	Sempor	57,00	12,72	47,62	2,68	-9,38	53,15	21,07	15/7/2019	Kering	7°33'58,71" LS	109°29'6,96" BT
4	17	Wadaslintang	157,25	140,04	157,66	141,74	0,41	157,25	101,21	15/7/2019	Normal	7°36'24,84" LS	109°46'51,11" BT
5	18	Krisak	105,32	0,08	108,03	0,48	2,71	104,87	600,00	15/7/2019	Normal	7°48'3,07" LS	110°53'54,91" BT
6	19	Plumbon	204,00	0,37	199,10	0,01	-4,90	220,00	2,70	15/7/2019	Kering	7°58'25,15" LS	110°50'4,27" BT
7	20	Song Putri	224,00	0,60	219,53	0,15	-4,47	213,50	25,00	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°59'30,78" LS	110°49'48,54" BT
8	21	Parang Joho	196,00	1,58	191,63	0,12	-4,37	184,00	7,59	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°57'4,46" LS	110°49'3,1" BT
9	22	Kedung Uling	171,55	0,23	170,03	0,13	-1,52	167,90	56,45	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°56'27,59" LS	110°50'29,54" BT
10	23	Nawangan	229,10	0,81	221,65	0,20	-7,45	216,35	24,69	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°02'36,24" LS	110°54'03,91" BT
11	24	Ngancar	243,20	2,02	235,78	0,00	-7,42	241,00	0,00	15/7/2019	Kering	7°59'31,69" LS	110°58'53,03" BT
12	25	Lalung	152,00	4,46	154,44	4,53	2,44	151,15	101,50	15/7/2019	Normal	7°36'45,80" LS	110°56'9,41" BT
13	26	Delingan	232,40	3,31	224,46	0,20	-7,94	168,30	6,04	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°35'12,74" LS	110°59'26,59" BT
14	27	Gebyar	325,56	0,70	319,90	0,52	-5,66	314,06	74,15	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°28'25,36" LS	111°04'54,33" BT
15	28	Kembangan	129,20	0,58	126,75	0,24	-2,45	122,30	41,38	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°28'21,62" LS	111°04'3,36" BT
16	29	Botok	282,78	0,51	275,62	0,00	-7,16	275,57	0,00	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°31'36,76" LS	111°02'37,67" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	30	Ketro	99,00	2,61	97,39	1,80	-1,61	90,20	68,94	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°22'47,82" LS	110°54'14,60" BT
18	31	Cengklik	153,23	9,71	150,38	2,78	-2,85	139,57	28,63	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°31'1,59" LS	110°43'53,13" BT
19	32	Klego	239,50	2,76	236,93	1,38	-2,57	235,01	49,96	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°21'38.14" LS	110°42'18,53" BT
20	33	Mulur	110,56	3,07	108,89	0,95	-1,67	105,00	30,97	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°41'33,95" LS	110°52'26,01" BT
21	34	Malahayu	52,32	14,44	51,58	13,31	-0,74	46,50	92,17	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°1'48,96" LS	109°49'10,33" BT
22	35	Penjalin	339,52	7,77	333,18	2,62	-6,34	327,00	33,72	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°19'40,16" LS	109°03'19,35" BT
23	36	Cacaban	77,50	49,02	73,07	24,64	-4,43	50,00	50,27	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°0'23,13" LS	109°11'7,59" BT
24	37	Gembong	207,00	9,62	198,38	2,44	-8,62	184,40	25,36	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°41'46,34" LS	110°57'29,95" BT
25	38	Gunungrowo	320,00	5,25	307,40	0,54	-12,60	307,07	10,29	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°39'15,70" LS	110°58'3,05" BT
26	39	Tempuran	120,50	2,09	112,60	0,00	-7,90	51,35	0,00	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°54'30,96" LS	111°27'49,12" BT
27	40	Greneng	120,80	2,35	116,95	0,44	-3,85	59,37	18,70	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°54'3,85" LS	111°21'9,02" BT
28	41	Lodan	46,50	5,40	43,16	1,79	-3,34	38,68	33,15	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°47'34,31" LS	111°36'30,09" BT
29	42	Banyukuwung	51,50	2,42	50,17	1,99	-1,33	42,00	82,37	15/7/2019	Dibawah Rencana	6°46'53,30" LS	111°19'15,05" BT
30	43	Nglangon	81,00	2,50	73,80	0,25	-7,20	38,41	10,00	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°10'13,76" LS	111°08'25,52" BT
31	44	Simo	81,64	0,43	79,18	0,00	-2,46	40,70	0,00	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°12'5,43" LS	111°05'53,00" BT
32	45	Butak	69,95	0,25	61,26	0,02	-8,69	59,00	8,00	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°10'32,49" LS	111°07'5,07" BT
33	46	Sanggeh	47,00	0,39	37,45	0,32	-9,55	22,99	83,12	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°08'55,52" LS	110°55'29,35" BT
34	47	Jatibarang	149,30	17,67	149,37	10,99	0,07	148,90	62,20	15/7/2019	Normal	7°02'8,77" LS	110°20'59,45" BT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				**0,13**		**10,26**							
1	48	Sermo	114,13	0,13	129,96	10,26	15,83	113,70	7892,31	15/7/2019	Normal	7°49'29,78" LS	110°07'25,33" BT
JAWA TIMUR				**427,64**		**337,45**							
1	49	Sutami	272,50	144,90	271,88	140,82	-0,62	246,00	97,18	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°09'35,20" LS	112°26'49,15" BT
2	50	Lahor	272,60	27,45	272,18	26,15	-0,42	253,00	95,26	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°08'45,92" LS	112°27'0,09" BT
3	51	Selorejo	621,25	27,50	620,26	24,82	-0,99	598,00	90,24	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°52'20,49" LS	112°21'20,84" BT
4	52	Bening	107,13	15,96	105,82	11,45	-1,31	96,40	71,76	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°32'43,34" LS	111°47'57,26" BT
5	53	Wonorejo	180,50	89,01	179,30	84,83	-1,20	141,00	95,30	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°01'15,74" LS	111°48'15,75" BT
6	54	Sengguruh	292,50	2,55	292,64	0,41	0,14	291,50	16,08	15/7/2019	Normal	8°10'58,24" LS	112°32'58,97" BT
7	55	Wlingi	163,00	1,40	163,50	2,12	0,50	161,00	151,43	15/7/2019	Normal	8°08'22,17" LS	112°14'54,93" BT
8	56	Pacal	115,00	24,91	107,67	3,67	-7,33	97,00	14,73	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°21'44,50" LS	111°52'14,98" BT
9	57	Prijetan	49,00	7,32	44,78	2,37	-4,22	42,00	32,38	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°12'56,58" LS	112°12'39,33" BT
10	58	Gondang	38,00	20,99	32,60	5,56	-5,40	30,00	26,49	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°12'04,31"LS	112°16'03,00" BT
11	59	Telaga Pasir/Sarangan	1.301,50	3,08	1301,20	2,55	-0,30	1293,00	82,79	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°40'48" LS	111°13'05.50" BT
12	60	Pondok	106,50	30,90	101,05	15,99	-5,45	96,80	51,75	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°24'40,71" LS	111°33'47,76" BT
13	61	Notopuro	95,00	2,34	91,95	0,46	-3,05	89,30	19,66	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°29'02,79" LS	111°41'31,60" BT
14	62	Saradan	145,25	1,95	143,61	1,08	-1,64	113,00	55,38	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°33'12,40" LS	111°45'14,86" BT
15	63	Dawuhan	84,21	3,97	81,24	1,63	-2,97	77,15	41,06	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°35'43,17" LS	111°37'42,68" BT
16	64	Kedungbendo	149,00	1,70	127,17	9,68	-21,83	102,92	569,41	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°23'12,28" LS	111°32'35,80" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	65	Klampis	31,76	7,19	0,00	0,00	-31,76	31,55	0,00	15/7/2019	Kering	7°06'29,41" LS	113°13'14,40" BT
18	66	Gonggang	810,00	1,89	801,79	1,09	-8,21	789,00	57,64	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°43'39,75" LS	111°15'12,64" BT
19	67	Sangiran	127,70	10,60	148,94	1,99	21,24	115,40	18,77	15/7/2019	Normal	7°24'5,56" LS	111°36'37,84" BT
20	68	Kedung Brubus	108,00	2,03	106,19	0,78	-1,81	102,92	38,52	15/7/2019	Dibawah Rencana	7°27'07,49" LS	111°42'06,33" BT
BALI - PENIDA				**13,82**		**8,50**			61,51				
1	69	Palasari	77,00	8,00	74,90	5,21	-2,10	58,00	65,13	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°15'10,98" LS	114°32'57,66" BT
2	70	Telaga Tunjung	199,00	1,26	198,99	0,75	-0,01	190,70	59,48	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°28'25,40" LS	115°05'53,51" BT
3	71	Gerokgak	126,00	2,90	124,09	2,23	-1,91	115,00	76,90	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°12'43,85" LS	114°46'50,46" BT
4	72	Benel	171,50	1,66	162,34	0,31	-9,16	151,00	18,71	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°17'06,47" LS	114°36'16,26" BT
KALIMANTAN TIMUR				**32,01**		**23,86**			74,53				
1	73	Manggar	10,30	15,86	10,34	16,03	0,04	6,00	101,08	15/7/2019	Normal	1°09'48,94" LS	116°55'08,51" BT
2	74	Samboja	11,40	5,77	11,34	5,67	-0,06	7,00	98,30	15/7/2019	Dibawah Rencana	1°02'47,77" LS	117°03'04,48" BT
3	75	Merancang	11,00	9,00	9,90	1,96	-1,10	9,62	21,78	15/7/2019	Dibawah Rencana	2°14'05,78" LU	117°40'14,57" BT
4	76	Lempake	7,20	0,67	7,30	0,01	0,10	6,00	1,49	15/7/2019	Normal	0°24'36,23" LS	117°11'35,46" BT
5	77	Binalutung	87,25	0,72	86,23	0,19	-1,02	84,00	26,54	15/7/2019	Dibawah Rencana	3°20'19,69" LU	117°37'03,18" BT
SULAWESI SELATAN				**195,38**		**274,20**							
1	78	Bili-bili	87,10	105,66	91,84	155,40	4,74	68,87	147,08	15/7/2019	Normal	5°16'39,25" LS	119°34'54,17" BT
2	79	Kalola	35,85	42,48	39,12	65,24	3,27	35,55	153,59	15/7/2019	Normal	3°53'06,16" LS	120°04'36,56" BT
3	80	Ponre-ponre	202,52	40,52	215,24	45,78	12,72	198,63	112,97	15/7/2019	Normal	4°51'49,50" LS	119°59'20,23" BT
4	81	Salomekko	61,02	6,72	76,12	7,78	15,10	61,50	115,77	15/7/2019	Normal	4°57'40,03" LS	120°13'55,33" BT
NUSA TENGGARA BARAT				**210,52**		**116,64**							
1	82	Mamak	93,20	27,70	86,26	17,31	-6,94	74,00	62,49	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°41'31,11" LS	117°34'30,96" BT
2	83	Pengga	57,00	27,00	53,42	13,58	-3,58	50,00	50,30	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°45'19,27" LS	116°11'22,39" BT
3	84	Tiu Kulit	57,00	10,75	52,34	6,46	-4,66	41,25	60,09	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°41'16,52" LS	117°40'41,69" BT
4	85	Pelaperado	150,00	17,43	146,90	15,13	-3,10	129,50	86,80	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°43'04,08" LS	118°36'36,94" BT
5	86	Sumi	106,00	19,40	102,35	15,47	-3,65	88,50	79,75	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°38'28,95" LS	118°57'26,55" BT
6	87	Batu Bulan	60,00	51,94	57,35	20,80	-2,65	45,00	40,04	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°36'29,41" LS	117°28'04,21" BT
7	88	Gapit	33,00	9,99	31,13	7,48	-1,87	21,00	74,85	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°47'40,82" LS	117°56'07,76" BT
8	89	Batujai	92,50	15,00	90,36	5,52	-2,14	87,00	36,80	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°43'58,05" LS	116°15'23,06" BT
9	90	Sepayung Dalam	84,00	1,62	83,00	1,30	-1,00	75,55	80,23	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°46'17,89" LS	117°51'47,86" BT
10	91	Pandanduri	281,50	29,69	275,51	13,59	-5,99	264,00	45,77	15/7/2019	Dibawah Rencana	8°41'03,96" LS	116°26'11,58" BT
Total				**4615,86**		**3917,07**							

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat