TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 30 NOVEMBER 2018

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NANGGROE ACEH DARUSSALAM				**21,63**		**166,05**							
1	1	Keuliling	45,75	18,23	45,05	164,76	-0,70	38,50	903,82	30/11/2018	Dibawah Rencana	5°21'56,07" LU	95°28'48,86" BT
2	2	Sianjo-anjo	14,8	1,19	14,90	1,20	0,10	12,00	100,79	30/11/2018	Normal	2°25'5,96" LU	97°58'51,79" BT
3	3	Rajui	57,5	2,21	38,41	0,09	-19,09	43,00	4,12	30/11/2018	Kering	5°24'31,14" LU	95°48'46,20" BT
LAMPUNG				**794,30**		**325,82**							
1	4	Batutegi	274	687,77	251,79	294,60	-22,21	243,93	42,83	30/11/2018	Dibawah Rencana	5°15'15,39" LS	104°46'51,83" BT
2	5	Way Rarem	54	70,45	49,76	20,36	-4,24	47,20	28,90	30/11/2018	Dibawah Rencana	4°55'29,12" LS	104°47'1,87" BT
3	6	Way Jepara	36,89	36,08	32,10	10,86	-4,79	26,50	30,10	30/11/2018	Dibawah Rencana	5°12'43,12" LS	105°40'21,47" BT
JAWA BARAT				**285,71**		**384,27**							
1	7	Jatiluhur	90,6	171,71	90,67	175,85	0,07	87,50	102,41	30/11/2018	Normal	6°31'23,62" LS	107°23'17,22" BT
2	8	Cirata	207,25	52,70	208,29	97,75	1,04	206,00	185,48	30/11/2018	Normal		
3	9	Saguling	627,71	43,61	630,38	95,70	2,67	625,00	219,45	30/11/2018	Normal		
4	10	Darma	703,19	7,97	706,07	14,97	2,88	705,00	187,78	30/11/2018	Normal	7°01'05,80" LS	108°24'38,17"BT
5	11	Situ Kamojing	48,5	0,41	45,50	0,00	-3,00	45,00	0,00	30/11/2018	Dibawah Rencana	6°26'01,63" LS	107°27'0,8" BT
6	12	Cipancuh	30,2	9,31	24,00	0,00	-6,20	24,00	0,00	11/30/2018	Kering	6°29'3,91" LS	107°57'17,07" BT
7	13	Situ Patok	32,5	1,40	23,61	0,51	-8,89	23,86	36,14	30/11/2018	Kering	6°46'59,25" LS	108°33'54,44" BT
JAWA TENGAH				**1.003,76**		**289,77**							
1	14	Kedungombo	90,00	688,41	69,73	93,80	-20,27	64,50	13,63	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°15'35,53" LS	110°50'22,23" BT
2	15	Wonogiri	127,29	5,58	126,86	3,04	-0,43	127,00	54,46	30/11/2018	Kering	7°50'14,23" LS	110°55'40,55" BT
3	16	Sempor	57,00	12,72	61,19	16,56	4,19	53,15	130,20	30/11/2018	Normal	7°33'58,71" LS	109°29'6,96" BT
4	17	Wadaslintang	157,25	140,04	157,61	141,40	0,36	157,75	100,97	30/11/2018	Kering	7°36'24,84" LS	109°46'51,11" BT
5	18	Krisak	113,50	3,74	103,76	0,01	-9,74	104,87	0,18	30/11/2018	Kering	7°48'3,07" LS	110°53'54,91" BT
6	19	Plumbon	225,00	0,38	199,65	0,03	-25,35	220,00	7,68	30/11/2018	Kering	7°58'25,15" LS	110°50'4,27" BT
7	20	Song Putri	224,00	0,60	217,85	0,07	-6,15	213,50	12,49	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°59'30,78" LS	110°49'48,54" BT
8	21	Parang Joho	196,00	1,58	192,20	0,18	-3,80	184,00	11,46	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°57'4,46" LS	110°49'3,1" BT
9	22	Kedung Uling	171,55	0,23	167,60	0,03	-3,95	167,90	14,64	30/11/2018	Kering	7°56'27,59" LS	110°50'29,54" BT
10	23	Nawangan	229,10	0,81	220,00	0,13	-9,10	216,35	15,50	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°02'36,24" LS	110°54'03,91" BT
11	24	Ngancar	248,70	2,02	232,80	0,00	-15,90	241,00	0,00	30/11/2018	Kering	7°59'31,69" LS	110°58'53,03" BT
12	25	Lalung	162,70	4,46	143,13	0,24	-19,57	151,15	5,45	30/11/2018	Kering	7°36'45,80" LS	110°56'9,41" BT
13	26	Delingan	179,10	4,20	225,94	0,49	46,84	168,30	11,67	30/11/2018	Normal	7°35'12,74" LS	110°59'26,59" BT
14	27	Gebyar	325,56	0,70	314,42	0,49	-11,14	314,06	69,24	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°28'25,36" LS	111°04'54,33" BT
15	28	Kembangan	129,20	0,58	122,20	0,00	-7,00	122,30	0,00	30/11/2018	Kering	7°28'21,62" LS	111°04'3,36" BT
16	29	Botok	282,78	0,51	279,09	0,14	-3,69	275,57	27,13	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°31'36,76" LS	111°02'37,67" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume				Deviasi Elevasi (m)	Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan								
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	30	Ketro	99,00	2,61	91,00	0,16	-8,00	90,20	6,04	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°22'47,82" LS	110°54'14,60" BT
18	31	Cengklik	142,60	9,16	149,61	1,63	7,01	139,57	17,80	30/11/2018	Normal	7°31'1,59" LS	110°43'53,13" BT
19	32	Klego	239,50	2,76	234,19	0,37	-5,31	235,01	13,51	30/11/2018	Kering	7°21'38.14" LS	110°42'18,53" BT
20	33	Mulur	110,56	3,07	108,48	0,72	-2,08	105,00	23,39	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°41'33,95" LS	110°52'26,01" BT
21	34	Malahayu	52,32	14,44	49,12	5,64	-3,20	46,50	39,03	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°1'48,96" LS	109°49'10,33" BT
22	35	Penjalin	339,52	7,77	339,43	7,71	-0,09	327,00	99,25	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°19'40,16" LS	109°03'19,35" BT
23	36	Cacaban	77,50	49,02	67,43	6,33	-10,07	50,00	12,90	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°0'23,13" LS	109°11'7,59" BT
24	37	Gembong	207,00	9,62	193,86	0,81	-13,14	184,40	8,42	30/11/2018	Dibawah Rencana	6°41'46,34" LS	110°57'29,95" BT
25	38	Gunungrowo	320,00	5,25	306,00	0,26	-14,00	307,07	4,86	30/11/2018	Kering	6°39'15,70" LS	110°58'3,05" BT
26	39	Tempuran	120,50	2,09	112,60	0,00	-7,90	51,35	0,05	30/11/2018	Dibawah Rencana	6°54'30,96" LS	111°27'49,12" BT
27	40	Greneng	120,80	2,35	112,00	0,00	-8,80	59,37	0,00	30/11/2018	Dibawah Rencana	6°54'3,85" LS	111°21'9,02" BT
28	41	Lodan	46,50	5,40	39,27	0,38	-7,23	38,68	6,95	30/11/2018	Dibawah Rencana	6°47'34,31" LS	111°36'30,09" BT
29	42	Banyukuwung	51,50	2,42	44,11	0,34	-7,39	42,00	13,97	30/11/2018	Dibawah Rencana	6°46'53,30" LS	111°19'15,05" BT
30	43	Nglangon	81,00	2,50	72,85	0,17	-8,15	38,41	6,92	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°10'13,76" LS	111°08'25,52" BT
31	44	Simo	81,64	0,43	78,01	0,05	-3,63	40,70	12,03	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°12'5,43" LS	111°05'53,00" BT
32	45	Butak	69,95	0,25	61,08	0,02	-8,87	59,00	6,40	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°10'32,49" LS	111°07'5,07" BT
33	46	Sanggeh	47,00	0,39	44,40	0,08	-2,60	22,99	19,82	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°08'55,52" LS	110°55'29,35" BT
34	47	Jatibarang	149,30	17,67	146,87	8,52	-2,43	148,90	48,22	30/11/2018	Kering	7°02'8,77" LS	110°20'59,45" BT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				**3,57**		**7,52**							
1	48	Sermo	121,82	3,57	127,12	7,52	5,31	113,70	210,62	30/11/2018	Normal	7°49'29,78" LS	110°07'25,33" BT
JAWA TIMUR				**217,72**		**158,19**							
1	49	Sutami	260,00	44,90	261,58	55,66	1,58	246,00	123,97	30/11/2018	Normal	8°09'35,20" LS	112°26'49,15" BT
2	50	Lahor	260,20	4,47	260,60	6,97	0,40	253,00	155,99	30/11/2018	Normal	8°08'45,92" LS	112°27'0,09" BT
3	51	Selorejo	608,39	5,59	612,17	9,62	3,78	598,00	172,13	30/11/2018	Normal	7°52'20,49" LS	112°21'20,84" BT
4	52	Bening	97,75	0,70	100,05	2,31	2,30	96,40	330,04	30/11/2018	Normal	7°32'43,34" LS	111°47'57,26" BT
5	53	Wonorejo	163,75	40,14	167,11	48,55	3,36	141,00	120,95	30/11/2018	Normal	8°01'15,74" LS	111°48'15,75" BT
6	54	Sengguruh	292,50	2,55	292,57	0,38	0,07	291,50	14,97	30/11/2018	Normal	8°10'58,24" LS	112°32'58,97" BT
7	55	Wlingi	163,00	1,40	163,50	2,12	0,50	161,00	151,36	30/11/2018	Normal	8°08'22,17" LS	112°14'54,93" BT
8	56	Pacal	115,00	24,91	107,05	2,83	-7,95	97,00	11,36	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°21'44,50" LS	111°52'14,98" BT
9	57	Prijetan	49,00	7,32	39,50	0,19	-9,50	42,00	2,60	30/11/2018	Kering	7°12'56,58" LS	112°12'39,33" BT
10	58	Gondang	38,00	20,99	26,00	0,00	-12,00	30,00	0,00	30/11/2018	Kering	7°12'04,31"LS	112°16'03,00" BT
11	59	Telaga Pasir/Sarangan	1.300,91	2,78	1.298,42	2,55	-2,49	1.293,00	91,66	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°40'48" LS	111°13'05.50" BT
12	60	Pondok	106,50	30,90	99,80	12,58	-6,70	96,80	40,71	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°24'40,71" LS	111°33'47,76" BT
13	61	Notopuro	95,00	2,34	90,96	0,02	-4,04	89,30	0,92	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°29'02,79" LS	111°41'31,60" BT
14	62	Saradan	117,50	2,34	138,19	0,02	20,69	113,00	0,81	30/11/2018	Normal	7°33'12,40" LS	111°45'14,86" BT
15	63	Dawuhan	84,21	3,00	78,33	0,41	-5,88	77,15	13,77	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°35'43,17" LS	111°37'42,68" BT
16	64	Kedungbendo	149,00	1,70	141,80	0,37	-7,20	102,92	21,53	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°23'12,28" LS	111°32'35,80" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	65	Klampis	31,76	7,19	31,02	7,04	-0,74	31,55	97,91	30/11/2018	Kering	7°06'29,41" LS	113°13'14,40" BT
18	66	Gonggang	810,00	1,89	792,80	0,44	-17,20	789,00	23,48	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°43'39,75" LS	111°15'12,64" BT
19	67	Sangiran	126,00	10,60	118,60	5,07	-7,40	115,40	47,81	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°24'5,56" LS	111°36'37,84" BT
20	68	Kedung Brubus	108,00	2,03	107,20	1,08	-0,80	102,92	53,33	30/11/2018	Dibawah Rencana	7°27'07,49" LS	111°42'06,33" BT
BALI - PENIDA				**13,82**		**5,57**			40,30				
1	69	Palasari	77,00	8,00	69,42	2,52	-7,58	58,00	31,49	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°15'10,98" LS	114°32'57,66" BT
2	70	Telaga Tunjung	199,00	1,26	199,81	1,35	0,81	190,70	107,22	30/11/2018	Normal	8°28'25,40" LS	115°05'53,51" BT
3	71	Gerokgak	126,00	2,90	116,56	0,56	-9,44	115,00	19,41	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°12'43,85" LS	114°46'50,46" BT
4	72	Benel	171,50	1,66	170,60	1,14	-0,90	151,00	68,50	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°17'06,47" LS	114°36'16,26" BT
KALIMANTAN TIMUR				**32,01**		**21,90**			68,41				
1	73	Manggar	10,30	15,86	10,39	16,24	0,09	6,00	102,42	30/11/2018	Normal	1°09'48,94" LS	116°55'08,51" BT
2	74	Samboja	11,40	5,77	10,98	5,08	-0,42	7,00	88,09	30/11/2018	Dibawah Rencana	1°02'47,77" LS	117°03'04,48" BT
3	75	Merancang	11,00	9,00	8,80	0,20	-2,20	9,62	2,20	30/11/2018	Kering	2°14'05,78" LU	117°40'14,57" BT
4	76	Lempake	7,20	0,67	7,30	0,01	0,10	6,00	0,87	30/11/2018	Normal	0°24'36,23" LS	117°11'35,46" BT
5	77	Binalutung	87,25	0,72	87,19	0,37	-0,06	84,00	52,21	30/11/2018	Dibawah Rencana	3°20'19,69" LU	117°37'03,18" BT
SULAWESI SELATAN				**248,90**		**187,73**							
1	78	Bili-bili	77,41	139,18	84,29	81,03	6,88	68,87	58,22	30/11/2018	Normal	5°16'39,25" LS	119°34'54,17" BT
2	79	Kalola	35,85	62,48	38,54	58,21	2,69	35,55	93,18	30/11/2018	Normal	3°53'06,16" LS	120°04'36,56" BT
3	80	Ponre-ponre	202,52	40,52	214,60	43,86	12,08	198,63	108,22	30/11/2018	Normal	4°51'49,50" LS	119°59'20,23" BT
4	81	Salomekko	61,02	6,72	72,15	4,63	11,13	61,50	68,93	30/11/2018	Normal	4°57'40,03" LS	120°13'55,33" BT
NUSA TENGGARA BARAT				**225,32**		**57,01**							
1	82	Mamak	93,20	32,50	76,93	4,68	-16,27	74,00	14,41	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°41'31,11" LS	117°34'30,96" BT
2	83	Pengga	57,00	27,00	51,58	9,06	-5,42	50,00	33,57	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°45'19,27" LS	116°11'22,39" BT
3	84	Tiu Kulit	57,00	10,75	43,59	1,17	-13,41	41,25	10,92	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°41'16,52" LS	117°40'41,69" BT
4	85	Pelaperado	150,00	17,43	133,60	5,44	-16,40	129,50	31,19	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°43'04,08" LS	118°36'36,94" BT
5	86	Sumi	106,00	19,40	92,60	5,94	-13,40	88,50	30,61	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°38'28,95" LS	118°57'26,55" BT
6	87	Batu Bulan	60,00	51,94	51,04	9,15	-8,96	45,00	17,62	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°36'29,41" LS	117°28'04,21" BT
7	88	Gapit	33,00	9,99	24,99	1,84	-8,01	21,00	18,39	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°47'40,82" LS	117°56'07,76" BT
8	89	Batujai	92,50	25,00	90,53	6,10	-1,97	87,00	24,40	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°43'58,05" LS	116°15'23,06" BT
9	90	Sepayung Dalam	84,00	1,62	73,00	0,00	-11,00	75,55	0,00	30/11/2018	Kering	8°46'17,89" LS	117°51'47,86" BT
10	91	Pandanduri	281,50	29,69	273,53	13,63	-7,97	264,00	45,90	30/11/2018	Dibawah Rencana	8°41'03,96" LS	116°26'11,58" BT
Total				**2.846,75**		**1.603,84**							

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat