TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 15 JANUARI 2020

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NANGGROE ACEH DARUSSALAM				**21,63**		**17,61**							
1	1	Keuliling	45,75	18,23	45,03	16,43	-0,72	38,5	90,13	15/1/2020	Dibawah Rencana	5°21'56,07" LU	95°28'48,86" BT
2	2	Sianjo-anjo	14,8	1,19	10,6	0,85	-4,20	12	71,43	15/1/2020	Kering	2°25'5,96" LU	97°58'51,79" BT
3	3	Rajui	57,5	2,21	40,88	0,33	-16,62	43	14,93	15/1/2020	Kering	5°24'31,14" LU	95°48'46,20" BT
LAMPUNG				**524,58**		**340,84**							
1	4	Batutegi	261,64	435,36	250,15	274,42	-11,49	243,93	63,03	15/1/2020	Dibawah Rencana	5°15'15,39" LS	104°46'51,83" BT
2	5	Way Rarem	54	54,37	54,1	61,89	0,10	47,2	113,83	15/1/2020	Normal	4°55'29,12" LS	104°47'1,87" BT
3	6	Way Jepara	36,89	34,85	29,25	4,53	-7,64	26,5	13	15/1/2020	Dibawah Rencana	5°12'43,12" LS	105°40'21,47" BT
JAWA BARAT				**765,84**		**429,66**							
1	7	Jatiluhur	91,22	208,14	91,52	225,62	0,30	87,5	108,4	15/1/2020	Normal	6°31'23,62" LS	107°23'17,22" BT
2	8	Cirata	208,82	273,14	207,87	119,37	-0,95	206	43,7	15/1/2020	Dibawah Rencana		
3	9	Saguling	690,43	266,87	629	67,56	-61,43	625	25,32	15/1/2020	Dibawah Rencana		
4	10	Darma	703,19	7,97	706,85	17,11	3,66	705	214,63	15/1/2020	Normal	7°01'05,80" LS	108°24'38,17"BT
5	11	Situ Kamojing	48,5	0,41	45,5	0	-3,00	45	0	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°26'01,63" LS	107°27'0,8" BT
6	12	Cipancuh	30,2	9,31	24	0	-6,20	24	0	15/01/2020	Kering	6°29'3,91" LS	107°57'17,07" BT
7	13	Situ Patok	32,5	1,4	24,45	0,84	-8,05	23,86	60	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°46'59,25" LS	108°33'54,44" BT
JAWA TENGAH				**1.474,71**		**407,68**							
1	14	Kedungombo	89,99	688,57	73,4	144,05	-16,59	64,5	20,92	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°15'35,53" LS	110°50'22,23" BT
2	15	Wonogiri	136	351,31	127,86	17,6	-8,14	126	5,01	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°50'14,23" LS	110°55'40,55" BT
3	16	Sempor	57	12,72	57,21	11,15	0,21	53,15	87,68	15/1/2020	Normal	7°33'58,71" LS	109°29'6,96" BT
4	17	Wadaslintang	172,71	269,18	160,27	160,14	-12,44	157,25	59,49	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°36'24,84" LS	109°46'51,11" BT
5	18	Krisak	104,04	0,01	108,33	0,55	4,29	104,87	5500	15/1/2020	Normal	7°48'3,07" LS	110°53'54,91" BT
6	19	Plumbon	204	0,37	201,52	0,13	-2,48	220	35,14	15/1/2020	Kering	7°58'25,15" LS	110°50'4,27" BT
7	20	Song Putri	224	0,6	218,82	0,11	-5,18	213,5	18,33	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°59'30,78" LS	110°49'48,54" BT
8	21	Parang Joho	196	1,58	193,61	0,37	-2,39	184	23,39	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°57'4,46" LS	110°49'3,1" BT
9	22	Kedung Uling	171,55	0,23	169,17	0,08	-2,38	167,9	34,74	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°56'27,59" LS	110°50'29,54" BT
10	23	Nawangan	229,1	0,81	216,95	0,04	-12,15	216,35	4,94	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°02'36,24" LS	110°54'03,91" BT
11	24	Ngancar	243,2	2,02	239,15	0	-4,05	241	0	15/1/2020	Kering	7°59'31,69" LS	110°58'53,03" BT
12	25	Lalung	152	4,46	144,46	0,56	-7,54	151,15	12,55	15/1/2020	Kering	7°36'45,80" LS	110°56'9,41" BT
13	26	Delingan	232,4	3,31	231,8	2,95	-0,60	168,3	89,12	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°35'12,74" LS	110°59'26,59" BT
14	27	Gebyar	325,56	0,7	323,73	0,54	-1,83	314,06	77	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°28'25,36" LS	111°04'54,33" BT
15	28	Kembangan	129,2	0,58	128,71	0,46	-0,49	122,3	79,31	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°28'21,62" LS	111°04'3,36" BT
16	29	Botok	282,78	0,51	282,85	0,47	0,07	275,57	91,52	15/1/2020	Normal	7°31'36,76" LS	111°02'37,67" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume				Deviasi Elevasi (m)	Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan								
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	30	Ketro	99	2,61	96,87	1,53	-2,13	90,2	58,6	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°22'47,82" LS	110°54'14,60" BT
18	31	Cengklik	153,23	9,71	150,51	3	-2,72	139,57	30,9	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°31'1,59" LS	110°43'53,13" BT
19	32	Klego	239,5	2,76	235,53	0,79	-3,97	235,01	28,6	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°21'38.14" LS	110°42'18,53" BT
20	33	Mulur	110,56	3,07	108,89	0,95	-1,67	105	30,97	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°41'33,95" LS	110°52'26,01" BT
21	34	Malahayu	52,32	14,44	51,96	14,82	-0,36	46,5	102,63	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°1'48,96" LS	109°49'10,33" BT
22	35	Penjalin	339,52	7,77	334,49	3,57	-5,03	327	45,95	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°19'40,16" LS	109°03'19,35" BT
23	36	Cacaban	77,5	49,02	73,55	26,89	-3,95	50	54,86	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°0'23,13" LS	109°11'7,59" BT
24	37	Gembong	207	9,62	199,57	3,05	-7,43	184,4	31,7	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°41'46,34" LS	110°57'29,95" BT
25	38	Gunungrowo	320	5,25	310,57	1,37	-9,43	307,07	26,1	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°39'15,70" LS	110°58'3,05" BT
26	39	Tempuran	120,5	2,09	112,6	0	-7,90	51,35	0	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°54'30,96" LS	111°27'49,12" BT
27	40	Greneng	120,8	2,35	115,75	0,21	-5,05	59,37	8,92	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°54'3,85" LS	111°21'9,02" BT
28	41	Lodan	46,5	5,4	40,29	0,62	-6,21	38,68	11,48	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°47'34,31" LS	111°36'30,09" BT
29	42	Banyukuwung	51,5	2,42	46,2	0,75	-5,30	42	31,04	15/1/2020	Dibawah Rencana	6°46'53,30" LS	111°19'15,05" BT
30	43	Nglangon	81	2,5	75,19	0,39	-5,81	38,41	15,6	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°10'13,76" LS	111°08'25,52" BT
31	44	Simo	81,64	0,43	81,02	0,03	-0,62	40,7	6,99	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°12'5,43" LS	111°05'53,00" BT
32	45	Butak	69,95	0,25	63,4	0,18	-6,55	59	72	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°10'32,49" LS	111°07'5,07" BT
33	46	Sanggeh	47	0,39	35,62	0,17	-11,38	22,99	44,16	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°08'55,52" LS	110°55'29,35" BT
34	47	Jatibarang	149,3	17,67	148,55	10,16	-0,75	148,9	57,5	15/1/2020	Kering	7°02'8,77" LS	110°20'59,45" BT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				**3,66**		**8,49**							
1	48	Sermo	121,96	3,66	128,18	8,49	6,22	113,7	231,97	15/1/2020	Normal	7°49'29,78" LS	110°07'25,33" BT
JAWA TIMUR				**362,6**		**185,16**							
1	49	Sutami	272,5	144,9	264,12	75,45	-8,38	246	52,07	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°09'35,20" LS	112°26'49,15" BT
2	50	Lahor	272,6	27,45	264,28	9,15	-8,32	253	33,33	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°08'45,92" LS	112°27'0,09" BT
3	51	Selorejo	617,47	18,33	613,57	11,53	-3,90	598	62,9	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°52'20,49" LS	112°21'20,84" BT
4	52	Bening	107,13	15,96	105	9,3	-2,13	96,4	58,29	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°32'43,34" LS	111°47'57,26" BT
5	53	Wonorejo	160,3	32,14	162,1	36,23	1,80	141	112,73	15/1/2020	Normal	8°01'15,74" LS	111°48'15,75" BT
6	54	Sengguruh	292,5	2,55	292,73	0,45	0,23	291,5	17,65	15/1/2020	Normal	8°10'58,24" LS	112°32'58,97" BT
7	55	Wlingi	163	1,4	163,32	1,81	0,32	161	129,29	15/1/2020	Normal	8°08'22,17" LS	112°14'54,93" BT
8	56	Pacal	115	24,91	110,48	8,47	-4,52	97	34	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°21'44,50" LS	111°52'14,98" BT
9	57	Prijetan	49	7,32	42,68	1,02	-6,32	42	13,93	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°12'56,58" LS	112°12'39,33" BT
10	58	Gondang	38	20,99	32,81	5,92	-5,19	30	28,2	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°12'04,31"LS	112°16'03,00" BT
11	59	Telaga Pasir/Sarangan	1.301,50	3,08	1.298,91	2,55	-2,59	1,293,00	82,79	15/1/2020	Normal	7°40'48" LS	111°13'05.50" BT
12	60	Pondok	106,5	30,9	98,25	8,15	-8,25	96,8	26,38	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°24'40,71" LS	111°33'47,76" BT
13	61	Notopuro	95	2,34	92,02	0,48	-2,98	89,3	20,51	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°29'02,79" LS	111°41'31,60" BT
14	62	Saradan	145,25	1,95	143,18	0,91	-2,07	113	46,67	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°33'12,40" LS	111°45'14,86" BT
15	63	Dawuhan	84,21	3,97	84,13	3,9	-0,08	77,15	98,24	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°35'43,17" LS	111°37'42,68" BT
16	64	Kedungbendo	149	2,7	121,35	7,03	-27,65	102,92	260,37	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°23'12,28" LS	111°32'35,80" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	65	Klampis	31,76	7,19	0	0	-31,76	31,55	0	15/1/2020	Kering	7°06'29,41" LS	113°13'14,40" BT
18	66	Gonggang	810	1,89	798,67	0,83	-11,33	789	43,89	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°43'39,75" LS	111°15'12,64" BT
19	67	Sangiran	127,7	10,6	143,47	0,64	15,77	115,4	6,04	15/1/2020	Normal	7°24'5,56" LS	111°36'37,84" BT
20	68	Kedung Brubus	108	2,03	107,92	1,34	-0,08	102,92	66,17	15/1/2020	Dibawah Rencana	7°27'07,49" LS	111°42'06,33" BT
BALI - PENIDA				**13,82**		**4,59**			33,22				
1	69	Palasari	77	8	70,4	2,33	-6,60	58	29,13	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°15'10,98" LS	114°32'57,66" BT
2	70	Telaga Tunjung	199	1,26	199,06	0,76	0,06	190,7	60,27	15/1/2020	Normal	8°28'25,40" LS	115°05'53,51" BT
3	71	Gerokgak	126	2,9	117,46	0,71	-8,54	115	24,48	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°12'43,85" LS	114°46'50,46" BT
4	72	Benel	171,5	1,66	167,79	0,79	-3,71	151	47,68	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°17'06,47" LS	114°36'16,26" BT
KALIMANTAN TIMUR				**32,01**		**16,54**			51,67				
1	73	Manggar	10,3	15,86	8,32	8,82	-1,98	6	55,62	15/1/2020	Dibawah Rencana	1°09'48,94" LS	116°55'08,51" BT
2	74	Samboja	11,4	5,77	10,64	4,55	-0,76	7	78,88	15/1/2020	Dibawah Rencana	1°02'47,77" LS	117°03'04,48" BT
3	75	Merancang	11	9	10,2	2,66	-0,80	9,62	29,56	15/1/2020	Dibawah Rencana	2°14'05,78" LU	117°40'14,57" BT
4	76	Lempake	7,2	0,67	7,86	0,04	0,66	6	5,97	15/1/2020	Normal	0°24'36,23" LS	117°11'35,46" BT
5	77	Binalutung	87,25	0,72	87,65	0,47	0,40	84	65,64	15/1/2020	Normal	3°20'19,69" LU	117°37'03,18" BT
SULAWESI SELATAN				**221,63**		**192,14**							
1	78	Bili-bili	91,98	157	89,06	124,92	-2,92	68,87	79,57	15/1/2020	Dibawah Rencana	5°16'39,25" LS	119°34'54,17" BT
2	79	Kalola	35,43	29,29	35,63	30,79	0,20	35,55	105,12	15/1/2020	Normal	3°53'06,16" LS	120°04'36,56" BT
3	80	Ponre-ponre	40,74	33	210,66	34,07	169,92	198,63	103,24	15/1/2020	Normal	4°51'49,50" LS	119°59'20,23" BT
4	81	Salomekko	68,08	2,34	68,14	2,36	0,06	61,5	100,85	15/1/2020	Normal	4°57'40,03" LS	120°13'55,33" BT
NUSA TENGGARA BARAT				**210,52**		**73,02**							
1	82	Mamak	93,2	27,7	78,19	5,76	-15,01	74	20,79	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°41'31,11" LS	117°34'30,96" BT
2	83	Pengga	57	27	53,51	13,85	-3,49	50	51,3	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°45'19,27" LS	116°11'22,39" BT
3	84	Tiu Kulit	57	10,75	42,03	0,77	-14,97	41,25	7,16	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°41'16,52" LS	117°40'41,69" BT
4	85	Pelaperado	150	17,43	134,85	6,05	-15,15	129,5	34,71	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°43'04,08" LS	118°36'36,94" BT
5	86	Sumi	106	19,4	92,8	6,08	-13,20	88,5	31,35	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°38'28,95" LS	118°57'26,55" BT
6	87	Batu Bulan	60	51,94	53,34	13,13	-6,66	45	25,28	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°36'29,41" LS	117°28'04,21" BT
7	88	Gapit	33	9,99	27	3,36	-6,00	21	33,62	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°47'40,82" LS	117°56'07,76" BT
8	89	Batujai	92,5	15	90,86	7,41	-1,64	87	49,4	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°43'58,05" LS	116°15'23,06" BT
9	90	Sepayung Dalam	84	1,62	81	0,81	-3,00	75,55	49,99	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°46'17,89" LS	117°51'47,86" BT
10	91	Pandanduri	281,5	29,69	276,56	15,8	-4,94	264	53,22	15/1/2020	Dibawah Rencana	8°41'03,96" LS	116°26'11,58" BT
Total				**3.631,01**		**1.675,73**							

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat