TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 31 MEI 2020

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NANGGROE ACEH DARUSSALAM				**21,63**		**19,50**							
1	1	Keuliling	45,75	18,23	45,79	18,33	0,04	38,50	100,55	31/5/2020	Normal	5°21'56,07" LU	95°28'48,86" BT
2	2	Sianjo-anjo	14,80	1,19	10,60	0,85	-4,20	12,00	71,43	31/5/2020	Kering	2°25'5,96" LU	97°58'51,79" BT
3	3	Rajui	57,50	2,21	40,80	0,32	-16,70	43,00	14,48	31/5/2020	Kering	5°24'31,14" LU	95°48'46,20" BT
LAMPUNG				**524,58**		**706,92**							
1	4	Batutegi	261,64	435,36	272,22	627,56	10,58	243,93	144,15	31/5/2020	Normal	5°15'15,39" LS	104°46'51,83" BT
2	5	Way Rarem	54,00	54,37	54,24	62,66	0,24	47,20	115,25	31/5/2020	Normal	4°55'29,12" LS	104°47'1,87" BT
3	6	Way Jepara	36,89	34,85	34,64	16,70	-2,25	26,50	47,92	31/5/2020	Dibawah Rencana	5°12'43,12" LS	105°40'21,47" BT
JAWA BARAT				**2.050,72**		**2.468,05**							
1	7	Jatiluhur	103,89	1.074,94	106,59	1.291,55	2,70	87,50	120,15	31/5/2020	Normal	6°31'23,62" LS	107°23'17,22" BT
2	8	Cirata	217,49	537,84	219,46	643,20	1,97	206,00	119,59	31/5/2020	Normal		
3	9	Saguling	640,67	420,25	642,46	494,73	1,79	625,00	117,72	31/5/2020	Normal		
4	10	Darma	703,19	7,97	712,46	36,16	9,27	705,00	453,59	31/5/2020	Normal	7°01'05,80" LS	108°24'38,17"BT
5	11	Situ Kamojing	48,50	0,41	46,55	0,53	-1,95	45,00	129,27	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°26'01,63" LS	107°27'0,8" BT
6	12	Cipancuh	30,20	9,31	27,28	1,88	-2,92	24,00	20,19	31/05/2020	Dibawah Rencana	6°29'3,91" LS	107°57'17,07" BT
7	13	Situ Patok	32,50	1,40	30,78	7,78	-1,72	23,86	555,71	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°46'59,25" LS	108°33'54,44" BT
JAWA TENGAH				**1.540,76**		**1.304,85**							
1	14	Kedungombo	89,99	688,57	84,81	453,21	-5,18	64,50	65,82	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°15'35,53" LS	110°50'22,23" BT
2	15	Wonogiri	136,00	351,31	136,04	353,67	0,04	126,00	100,67	31/5/2020	Normal	7°50'14,23" LS	110°55'40,55" BT
3	16	Sempor	57,00	12,72	71,14	34,16	14,14	53,15	268,62	31/5/2020	Normal	7°33'58,71" LS	109°29'6,96" BT
4	17	Wadaslintang	178,60	335,23	177,52	322,40	-1,08	157,25	96,17	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°36'24,84" LS	109°46'51,11" BT
5	18	Krisak	104,04	0,01	111,75	1,65	7,71	104,87	16.500,00	31/5/2020	Normal	7°48'3,07" LS	110°53'54,91" BT
6	19	Plumbon	204,00	0,37	201,75	0,14	-2,25	220,00	37,84	31/5/2020	Kering	7°58'25,15" LS	110°50'4,27" BT
7	20	Song Putri	224,00	0,60	223,20	0,38	-0,80	213,50	63,33	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°59'30,78" LS	110°49'48,54" BT
8	21	Parang Joho	196,00	1,58	194,94	0,60	-1,06	184,00	37,93	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°57'4,46" LS	110°49'3,1" BT
9	22	Kedung Uling	171,55	0,23	169,90	0,12	-1,65	167,90	52,11	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°56'27,59" LS	110°50'29,54" BT
10	23	Nawangan	229,10	0,81	225,48	0,47	-3,62	216,35	58,02	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°02'36,24" LS	110°54'03,91" BT
11	24	Ngancar	243,20	2,02	243,17	1,64	-0,03	241,00	81,16	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°59'31,69" LS	110°58'53,03" BT
12	25	Lalung	152,00	4,46	149,69	2,99	-2,31	151,15	66,99	31/5/2020	Kering	7°36'45,80" LS	110°56'9,41" BT
13	26	Delingan	232,40	3,31	231,21	2,60	-1,19	168,30	78,55	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°35'12,74" LS	110°59'26,59" BT
14	27	Gebyar	325,56	0,70	323,89	0,54	-1,67	314,06	77,00	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°28'25,36" LS	111°04'54,33" BT
15	28	Kembangan	129,20	0,58	129,20	0,50	0,00	122,30	86,21	31/5/2020	Normal	7°28'21,62" LS	111°04'3,36" BT
16	29	Botok	282,78	0,51	283,04	0,49	0,26	275,57	95,42	31/5/2020	Normal	7°31'36,76" LS	111°02'37,67" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume				Deviasi Elevasi (m)	Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan								
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	30	Ketro	99,00	2,61	99,00	2,61	0,00	90,20	99,96	31/5/2020	Normal	7°22'47,82" LS	110°54'14,60" BT
18	31	Cengklik	153,23	9,71	152,97	8,96	-0,26	139,57	92,28	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°31'1,59" LS	110°43'53,13" BT
19	32	Klego	239,50	2,76	238,59	2,19	-0,91	235,01	79,29	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°21'38.14" LS	110°42'18,53" BT
20	33	Mulur	110,56	3,07	110,55	2,74	-0,01	105,00	89,34	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°41'33,95" LS	110°52'26,01" BT
21	34	Malahayu	52,32	14,44	55,83	28,21	3,51	46,50	195,36	31/5/2020	Normal	7°1'48,96" LS	109°49'10,33" BT
22	35	Penjalin	339,52	7,77	339,28	7,58	-0,24	327,00	97,55	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°19'40,16" LS	109°03'19,35" BT
23	36	Cacaban	77,50	49,02	77,36	48,11	-0,14	50,00	98,14	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°0'23,13" LS	109°11'7,59" BT
24	37	Gembong	207,00	9,62	205,15	7,40	-1,85	184,40	76,92	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°41'46,34" LS	110°57'29,95" BT
25	38	Gunungrowo	320,00	5,25	317,40	3,96	-2,60	307,07	75,43	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°39'15,70" LS	110°58'3,05" BT
26	39	Tempuran	120,50	2,09	118,80	1,11	-1,70	51,35	53,06	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°54'30,96" LS	111°27'49,12" BT
27	40	Greneng	120,80	2,35	117,72	0,63	-3,08	59,37	26,77	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°54'3,85" LS	111°21'9,02" BT
28	41	Lodan	46,50	5,40	40,75	0,76	-5,75	38,68	14,08	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°47'34,31" LS	111°36'30,09" BT
29	42	Banyukuwung	51,50	2,42	51,25	2,45	-0,25	42,00	101,41	31/5/2020	Dibawah Rencana	6°46'53,30" LS	111°19'15,05" BT
30	43	Nglangon	81,00	2,50	74,65	0,34	-6,35	38,41	13,60	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°10'13,76" LS	111°08'25,52" BT
31	44	Simo	81,64	0,43	78,00	0,01	-3,64	40,70	2,33	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°12'5,43" LS	111°05'53,00" BT
32	45	Butak	69,95	0,25	62,75	0,12	-7,20	59,00	48,00	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°10'32,49" LS	111°07'5,07" BT
33	46	Sanggeh	47,00	0,39	38,86	0,46	-8,14	22,99	119,48	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°08'55,52" LS	110°55'29,35" BT
34	47	Jatibarang	149,30	17,67	150,01	11,65	0,71	148,90	65,93	31/5/2020	Normal	7°02'8,77" LS	110°20'59,45" BT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				**1,84**		**18,30**							
1	48	Sermo	118,60	1,84	136,40	18,30	17,80	113,70	994,57	31/5/2020	Normal	7°49'29,78" LS	110°07'25,33" BT
JAWA TIMUR				**373,95**		**415,93**							
1	49	Sutami	272,50	144,90	269,08	136,40	-3,42	246,00	94,13	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°09'35,20" LS	112°26'49,15" BT
2	50	Lahor	272,60	27,45	272,79	28,06	0,19	253,00	102,22	31/5/2020	Normal	8°08'45,92" LS	112°27'0,09" BT
3	51	Selorejo	622,00	29,68	621,76	28,97	-0,24	598,00	97,61	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°52'20,49" LS	112°21'20,84" BT
4	52	Bening	107,13	15,96	108,59	23,11	1,46	96,40	144,84	31/5/2020	Normal	7°32'43,34" LS	111°47'57,26" BT
5	53	Wonorejo	160,30	32,14	182,86	97,64	22,56	141,00	303,80	31/5/2020	Normal	8°01'15,74" LS	111°48'15,75" BT
6	54	Sengguruh	292,50	2,55	292,25	0,26	-0,25	291,50	10,20	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°10'58,24" LS	112°32'58,97" BT
7	55	Wlingi	163,00	1,40	163,50	2,12	0,50	161,00	151,43	31/5/2020	Normal	8°08'22,17" LS	112°14'54,93" BT
8	56	Pacal	115,00	24,91	115,15	23,00	0,15	97,00	92,32	31/5/2020	Normal	7°21'44,50" LS	111°52'14,98" BT
9	57	Prijetan	49,00	7,32	47,50	4,93	-1,50	42,00	67,35	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°12'56,58" LS	112°12'39,33" BT
10	58	Gondang	38,00	20,99	36,81	15,26	-1,19	30,00	72,70	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°12'04,31"LS	112°16'03,00" BT
11	59	Telaga Pasir/Sarangan	1.301,50	3,08	1.301,50	2,55	0,00	1.293,00	82,79	31/5/2020	Normal	7°40'48" LS	111°13'05.50" BT
12	60	Pondok	106,50	30,90	106,63	32,47	0,13	96,80	105,08	31/5/2020	Normal	7°24'40,71" LS	111°33'47,76" BT
13	61	Notopuro	95,00	2,34	92,85	0,78	-2,15	89,30	33,33	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°29'02,79" LS	111°41'31,60" BT
14	62	Saradan	145,25	1,95	144,34	1,42	-0,91	113,00	72,82	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°33'12,40" LS	111°45'14,86" BT
15	63	Dawuhan	84,21	3,97	84,17	3,93	-0,04	77,15	98,99	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°35'43,17" LS	111°37'42,68" BT
16	64	Kedungbendo	149,00	2,70	127,49	9,77	-21,51	102,92	361,85	31/5/2020	Dibawah Rencana	7°23'12,28" LS	111°32'35,80" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume				Deviasi Elevasi (m)	Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan								
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	65	Klampis	31,76	7,19	0,00	0,00	-31,76	31,55	0,00	31/5/2020	Kering	7°06'29,41" LS	113°13'14,40" BT
18	66	Gonggang	810,00	1,89	810,03	1,96	0,03	789,00	103,65	31/5/2020	Normal	7°43'39,75" LS	111°15'12,64" BT
19	67	Sangiran	127,70	10,60	149,01	2,02	21,31	115,40	19,06	31/5/2020	Normal	7°24'5,56" LS	111°36'37,84" BT
20	68	Kedung Brubus	108,00	2,03	108,08	1,28	0,08	102,92	63,21	31/5/2020	Normal	7°27'07,49" LS	111°42'06,33" BT
BALI - PENIDA				**13,82**		**10,48**			75,84				
1	69	Palasari	77,00	8,00	75,35	5,58	-1,65	58,00	69,75	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°15'10,98" LS	114°32'57,66" BT
2	70	Telaga Tunjung	199,00	1,26	199,05	0,76	0,05	190,70	60,27	31/5/2020	Normal	8°28'25,40" LS	115°05'53,51" BT
3	71	Gerokgak	126,00	2,90	125,00	2,50	-1,00	115,00	86,21	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°12'43,85" LS	114°46'50,46" BT
4	72	Benel	171,50	1,66	171,53	1,64	0,03	151,00	98,97	31/5/2020	Normal	8°17'06,47" LS	114°36'16,26" BT
KALIMANTAN TIMUR				**32,01**		**26,04**			81,34				
1	73	Manggar	10,30	15,86	10,41	16,33	0,11	6,00	102,97	31/5/2020	Normal	1°09'48,94" LS	116°55'08,51" BT
2	74	Samboja	11,40	5,77	11,47	5,89	0,07	7,00	102,12	31/5/2020	Normal	1°02'47,77" LS	117°03'04,48" BT
3	75	Merancang	11,00	9,00	10,50	3,43	-0,50	9,62	38,11	31/5/2020	Dibawah Rencana	2°14'05,78" LU	117°40'14,57" BT
4	76	Lempake	7,20	0,67	7,59	0,02	0,39	6,00	2,99	31/5/2020	Normal	0°24'36,23" LS	117°11'35,46" BT
5	77	Binalutung	87,25	0,72	87,18	0,37	-0,07	84,00	51,68	31/5/2020	Dibawah Rencana	3°20'19,69" LU	117°37'03,18" BT
SULAWESI SELATAN				**75,79**		**368,55**							
1	78	Bili-bili	69,42	11,16	98,88	249,80	29,46	68,87	2.238,35	31/5/2020	Normal	5°16'39,25" LS	119°34'54,17" BT
2	79	Kalola	32,40	29,29	39,19	66,12	6,79	32,40	225,74	31/5/2020	Normal	3°53'06,16" LS	120°04'36,56" BT
3	80	Ponre-ponre	48,00	33,00	215,20	45,66	167,20	194,00	138,36	31/5/2020	Normal	4°51'49,50" LS	119°59'20,23" BT
4	81	Salomekko	68,08	2,34	75,20	6,97	7,12	61,50	297,86	31/5/2020	Normal	4°57'40,03" LS	120°13'55,33" BT
NUSA TENGGARA BARAT				**210,52**		**156,29**							
1	82	Mamak	93,20	27,70	88,56	22,01	-4,64	74,00	79,46	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°41'31,11" LS	117°34'30,96" BT
2	83	Pengga	57,00	27,00	57,22	28,26	0,22	50,00	104,67	31/5/2020	Normal	8°45'19,27" LS	116°11'22,39" BT
3	84	Tiu Kulit	57,00	10,75	50,55	4,83	-6,45	41,25	44,93	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°41'16,52" LS	117°40'41,69" BT
4	85	Pelaperado	150,00	17,43	148,85	17,04	-1,15	129,50	97,76	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°43'04,08" LS	118°36'36,94" BT
5	86	Sumi	106,00	19,40	103,43	16,81	-2,57	88,50	86,66	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°38'28,95" LS	118°57'26,55" BT
6	87	Batu Bulan	60,00	51,94	58,90	23,97	-1,10	45,00	46,15	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°36'29,41" LS	117°28'04,21" BT
7	88	Gapit	33,00	9,99	29,32	5,50	-3,68	21,00	55,04	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°47'40,82" LS	117°56'07,76" BT
8	89	Batujai	92,50	15,00	92,50	15,59	0,00	87,00	103,93	31/5/2020	Normal	8°43'58,05" LS	116°15'23,06" BT
9	90	Sepayung Dalam	84,00	1,62	84,44	1,78	0,44	75,55	109,86	31/5/2020	Normal	8°46'17,89" LS	117°51'47,86" BT
10	91	Pandanduri	281,50	29,69	278,47	20,50	-3,03	264,00	69,05	31/5/2020	Dibawah Rencana	8°41'03,96" LS	116°26'11,58" BT
Total				**4.845,63**		**5.494,91**							

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat