# TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 15 JUNI 2020

| No | | Nama Waduk | Elevasi & Volume | | | | | Elevasi Siaga Kekeringan (m) | Volume waduk (% terhadap rencana) | Status Pemantauan | Kondisi Waduk | Lintang | Bujur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana | | Pemantauan | | Deviasi Elevasi (m) | | | | | | |
| | | | Elevasi (m) | Volume (Juta $m^3$) | Elevasi (m) | Volume (Juta $m^3$) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **NANGGROE ACEH DARUSSALAM** | | | | **21,63** | | **19,30** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Keuliling | 45,75 | 18,23 | 45,80 | 18,36 | 0,05 | 38,50 | 100,71 | 15/6/2020 | Normal | 5°21'56,07" LU | 95°28'48,86" BT |
| 2 | 2 | Sianjo-anjo | 14,80 | 1,19 | 10,60 | 0,85 | -4,20 | 12,00 | 71,43 | 15/6/2020 | Kering | 2°25'5,96" LU | 97°58'51,79" BT |
| 3 | 3 | Rajui | 57,50 | 2,21 | 38,16 | 0,09 | -19,34 | 43,00 | 4,07 | 15/6/2020 | Kering | 5°24'31,14" LU | 95°48'46,20" BT |
| **LAMPUNG** | | | | **524,58** | | **734,87** | | | | | | | |
| 1 | 4 | Batutegi | 261,64 | 435,36 | 273,63 | 656,67 | 11,99 | 243,93 | 150,83 | 15/6/2020 | Normal | 5°15'15,39" LS | 104°46'51,83" BT |
| 2 | 5 | Way Rarem | 54,00 | 54,37 | 54,29 | 63,12 | 0,29 | 47,20 | 116,09 | 15/6/2020 | Normal | 4°55'29,12" LS | 104°47'1,87" BT |
| 3 | 6 | Way Jepara | 36,89 | 34,85 | 33,97 | 15,08 | -2,92 | 26,50 | 43,27 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 5°12'43,12" LS | 105°40'21,47" BT |
| **JAWA BARAT** | | | | **1.929,94** | | **2.425,30** | | | | | | | |
| 1 | 7 | Jatiluhur | 103,08 | 1.012,49 | 106,14 | 1.254,68 | 3,06 | 87,50 | 123,92 | 15/6/2020 | Normal | 6°31'23,62" LS | 107°23'17,22" BT |
| 2 | 8 | Cirata | 216,85 | 504,28 | 219,40 | 639,93 | 2,55 | 206,00 | 126,90 | 15/6/2020 | Normal | | |
| 3 | 9 | Saguling | 640,05 | 395,48 | 642,38 | 491,26 | 2,33 | 625,00 | 124,22 | 15/6/2020 | Normal | | |
| 4 | 10 | Darma | 703,19 | 7,97 | 712,53 | 36,42 | 9,34 | 705,00 | 456,85 | 15/6/2020 | Normal | 7°01'05,80" LS | 108°24'38,17"BT |
| 5 | 11 | Situ Kamojing | 48,50 | 0,41 | 46,70 | 0,60 | -1,80 | 45,00 | 146,34 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°26'01,63" LS | 107°27'0,8" BT |
| 6 | 12 | Cipancuh | 30,20 | 9,31 | 27,60 | 2,41 | -2,60 | 24,00 | 25,89 | 15/06/2020 | Dibawah Rencana | 6°29'3,91" LS | 107°57'17,07" BT |
| 7 | 13 | Situ Patok | 32,50 | 1,40 | 30,63 | 7,54 | -1,87 | 23,86 | 538,57 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°46'59,25" LS | 108°33'54,44" BT |
| **JAWA TENGAH** | | | | **1.507,81** | | **1.237,32** | | | | | | | |
| 1 | 14 | Kedungombo | 89,99 | 688,57 | 83,75 | 412,95 | -6,24 | 64,50 | 59,97 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°15'35,53" LS | 110°50'22,23" BT |
| 2 | 15 | Wonogiri | 136,00 | 351,31 | 135,56 | 325,80 | -0,44 | 126,00 | 92,74 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°50'14,23" LS | 110°55'40,55" BT |
| 3 | 16 | Sempor | 57,00 | 12,72 | 71,07 | 34,03 | 14,07 | 53,15 | 267,59 | 15/6/2020 | Normal | 7°33'58,71" LS | 109°29'6,96" BT |
| 4 | 17 | Wadaslintang | 175,77 | 302,28 | 178,17 | 330,07 | 2,40 | 157,25 | 109,19 | 15/6/2020 | Normal | 7°36'24,84" LS | 109°46'51,11" BT |
| 5 | 18 | Krisak | 104,04 | 0,01 | 110,59 | 1,22 | 6,55 | 104,87 | 12.200,00 | 15/6/2020 | Normal | 7°48'3,07" LS | 110°53'54,91" BT |
| 6 | 19 | Plumbon | 204,00 | 0,37 | 200,70 | 0,08 | -3,30 | 220,00 | 21,62 | 15/6/2020 | Kering | 7°58'25,15" LS | 110°50'4,27" BT |
| 7 | 20 | Song Putri | 224,00 | 0,60 | 222,56 | 0,33 | -1,44 | 213,50 | 55,00 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°59'30,78" LS | 110°49'48,54" BT |
| 8 | 21 | Parang Joho | 196,00 | 1,58 | 193,62 | 0,38 | -2,38 | 184,00 | 24,02 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°57'4,46" LS | 110°49'3,1" BT |
| 9 | 22 | Kedung Uling | 171,55 | 0,23 | 168,99 | 0,07 | -2,56 | 167,90 | 30,39 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°56'27,59" LS | 110°50'29,54" BT |
| 10 | 23 | Nawangan | 229,10 | 0,81 | 224,07 | 0,35 | -5,03 | 216,35 | 43,21 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°02'36,24" LS | 110°54'03,91" BT |
| 11 | 24 | Ngancar | 243,20 | 2,02 | 242,00 | 1,28 | -1,20 | 241,00 | 63,35 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°59'31,69" LS | 110°58'53,03" BT |
| 12 | 25 | Lalung | 152,00 | 4,46 | 149,69 | 2,99 | -2,31 | 151,15 | 66,99 | 15/6/2020 | Kering | 7°36'45,80" LS | 110°56'9,41" BT |
| 13 | 26 | Delingan | 232,40 | 3,31 | 230,73 | 2,34 | -1,67 | 168,30 | 70,69 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°35'12,74" LS | 110°59'26,59" BT |
| 14 | 27 | Gebyar | 325,56 | 0,70 | 323,09 | 0,54 | -2,47 | 314,06 | 77,00 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°28'25,36" LS | 111°04'54,33" BT |
| 15 | 28 | Kembangan | 129,20 | 0,58 | 129,20 | 0,50 | 0,00 | 122,30 | 86,21 | 15/6/2020 | Normal | 7°28'21,62" LS | 111°04'3,36" BT |
| 16 | 29 | Botok | 282,78 | 0,51 | 281,65 | 0,36 | -1,13 | 275,57 | 70,10 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°31'36,76" LS | 111°02'37,67" BT |

| No | | Nama Waduk | Elevasi & Volume | | | | | Elevasi Siaga Kekeringan (m) | Volume waduk (% terhadap rencana) | Status Pemantauan | Kondisi Waduk | Lintang | Bujur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana | | Pemantauan | | Deviasi Elevasi (m) | | | | | | |
| | | | Elevasi (m) | Volume (Juta $m^3$) | Elevasi (m) | Volume (Juta $m^3$) | | | | | | | |
| 17 | 30 | Ketro | 99,00 | 2,61 | 98,90 | 2,56 | -0,10 | 90,20 | 98,05 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°22'47,82" LS | 110°54'14,60" BT |
| 18 | 31 | Cengklik | 153,23 | 9,71 | 152,66 | 8,08 | -0,57 | 139,57 | 83,21 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°31'1,59" LS | 110°43'53,13" BT |
| 19 | 32 | Klego | 239,50 | 2,76 | 238,60 | 2,19 | -0,90 | 235,01 | 79,29 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°21'38.14" LS | 110°42'18,53" BT |
| 20 | 33 | Mulur | 110,56 | 3,07 | 110,49 | 2,65 | -0,07 | 105,00 | 86,40 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°41'33,95" LS | 110°52'26,01" BT |
| 21 | 34 | Malahayu | 52,32 | 14,44 | 55,39 | 27,06 | 3,07 | 46,50 | 187,40 | 15/6/2020 | Normal | 7°1'48,96" LS | 109°49'10,33" BT |
| 22 | 35 | Penjalin | 339,52 | 7,77 | 339,38 | 7,67 | -0,14 | 327,00 | 98,71 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°19'40,16" LS | 109°03'19,35" BT |
| 23 | 36 | Cacaban | 77,50 | 49,02 | 77,07 | 46,26 | -0,43 | 50,00 | 94,37 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°0'23,13" LS | 109°11'7,59" BT |
| 24 | 37 | Gembong | 207,00 | 9,62 | 205,15 | 7,40 | -1,85 | 184,40 | 76,92 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°41'46,34" LS | 110°57'29,95" BT |
| 25 | 38 | Gunungrowo | 320,00 | 5,25 | 317,70 | 4,09 | -2,30 | 307,07 | 77,90 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°39'15,70" LS | 110°58'3,05" BT |
| 26 | 39 | Tempuran | 120,50 | 2,09 | 117,65 | 0,74 | -2,85 | 51,35 | 35,37 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°54'30,96" LS | 111°27'49,12" BT |
| 27 | 40 | Greneng | 120,80 | 2,35 | 117,50 | 0,58 | -3,30 | 59,37 | 24,65 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°54'3,85" LS | 111°21'9,02" BT |
| 28 | 41 | Lodan | 46,50 | 5,40 | 40,59 | 0,71 | -5,91 | 38,68 | 13,15 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°47'34,31" LS | 111°36'30,09" BT |
| 29 | 42 | Banyukuwung | 51,50 | 2,42 | 51,15 | 2,40 | -0,35 | 42,00 | 99,34 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 6°46'53,30" LS | 111°19'15,05" BT |
| 30 | 43 | Nglangon | 81,00 | 2,50 | 73,58 | 0,23 | -7,42 | 38,41 | 9,20 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°10'13,76" LS | 111°08'25,52" BT |
| 31 | 44 | Simo | 81,64 | 0,43 | 78,00 | 0,01 | -3,64 | 40,70 | 2,33 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°12'5,43" LS | 111°05'53,00" BT |
| 32 | 45 | Butak | 69,95 | 0,25 | 62,06 | 0,07 | -7,89 | 59,00 | 28,00 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°10'32,49" LS | 111°07'5,07" BT |
| 33 | 46 | Sanggeh | 47,00 | 0,39 | 38,79 | 0,45 | -8,21 | 22,99 | 116,88 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°08'55,52" LS | 110°55'29,35" BT |
| 34 | 47 | Jatibarang | 149,30 | 17,67 | 149,26 | 10,88 | -0,04 | 148,90 | 61,57 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°02'8,77" LS | 110°20'59,45" BT |
| **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** | | | | **0,79** | | **18,17** | | | | | | | |
| 1 | 48 | Sermo | 116,09 | 0,79 | 136,31 | 18,17 | 20,22 | 113,70 | 2.300,00 | 15/6/2020 | Normal | 7°49'29,78" LS | 110°07'25,33" BT |
| **JAWA TIMUR** | | | | **373,95** | | **422,56** | | | | | | | |
| 1 | 49 | Sutami | 272,50 | 144,90 | 271,24 | 154,74 | -1,26 | 246,00 | 106,79 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°09'35,20" LS | 112°26'49,15" BT |
| 2 | 50 | Lahor | 272,60 | 27,45 | 272,47 | 27,04 | -0,13 | 253,00 | 98,50 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°08'45,92" LS | 112°27'0,09" BT |
| 3 | 51 | Selorejo | 622,00 | 29,68 | 621,06 | 26,97 | -0,94 | 598,00 | 90,87 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°52'20,49" LS | 112°21'20,84" BT |
| 4 | 52 | Bening | 107,13 | 15,96 | 108,25 | 21,20 | 1,12 | 96,40 | 132,87 | 15/6/2020 | Normal | 7°32'43,34" LS | 111°47'57,26" BT |
| 5 | 53 | Wonorejo | 160,30 | 32,14 | 182,29 | 95,50 | 21,99 | 141,00 | 297,14 | 15/6/2020 | Normal | 8°01'15,74" LS | 111°48'15,75" BT |
| 6 | 54 | Sengguruh | 292,50 | 2,55 | 291,68 | 0,08 | -0,82 | 291,50 | 3,14 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°10'58,24" LS | 112°32'58,97" BT |
| 7 | 55 | Wlingi | 163,00 | 1,40 | 163,50 | 2,12 | 0,50 | 161,00 | 151,43 | 15/6/2020 | Normal | 8°08'22,17" LS | 112°14'54,93" BT |
| 8 | 56 | Pacal | 115,00 | 24,91 | 114,83 | 21,70 | -0,17 | 97,00 | 87,10 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°21'44,50" LS | 111°52'14,98" BT |
| 9 | 57 | Prijetan | 49,00 | 7,32 | 46,58 | 4,14 | -2,42 | 42,00 | 56,56 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°12'56,58" LS | 112°12'39,33" BT |
| 10 | 58 | Gondang | 38,00 | 20,99 | 36,52 | 14,22 | -1,48 | 30,00 | 67,75 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°12'04,31"LS | 112°16'03,00" BT |
| 11 | 59 | Telaga Pasir/Sarangan | 1.301,50 | 3,08 | 1.300,98 | 2,55 | -0,52 | 1.293,00 | 82,79 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°40'48" LS | 111°13'05.50" BT |
| 12 | 60 | Pondok | 106,50 | 30,90 | 106,32 | 31,83 | -0,18 | 96,80 | 103,01 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°24'40,71" LS | 111°33'47,76" BT |
| 13 | 61 | Notopuro | 95,00 | 2,34 | 92,54 | 0,66 | -2,46 | 89,30 | 28,21 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°29'02,79" LS | 111°41'31,60" BT |
| 14 | 62 | Saradan | 145,25 | 1,95 | 143,96 | 1,22 | -1,29 | 113,00 | 62,56 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°33'12,40" LS | 111°45'14,86" BT |
| 15 | 63 | Dawuhan | 84,21 | 3,97 | 83,90 | 3,67 | -0,31 | 77,15 | 92,44 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°35'43,17" LS | 111°37'42,68" BT |
| 16 | 64 | Kedungbendo | 149,00 | 2,70 | 127,62 | 9,81 | -21,38 | 102,92 | 363,33 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°23'12,28" LS | 111°32'35,80" BT |

| No | | Nama Waduk | Elevasi & Volume | | | | | Elevasi Siaga Kekeringan (m) | Volume waduk (% terhadap rencana) | Status Pemantauan | Kondisi Waduk | Lintang | Bujur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana | | Pemantauan | | Deviasi Elevasi (m) | | | | | | |
| | | | Elevasi (m) | Volume (Juta $m^3$) | Elevasi (m) | Volume (Juta $m^3$) | | | | | | | |
| 17 | 65 | Klampis | 31,76 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | -31,76 | 31,55 | 0,00 | 15/6/2020 | Kering | 7°06'29,41" LS | 113°13'14,40" BT |
| 18 | 66 | Gonggang | 810,00 | 1,89 | 808,83 | 1,82 | -1,17 | 789,00 | 96,25 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 7°43'39,75" LS | 111°15'12,64" BT |
| 19 | 67 | Sangiran | 127,70 | 10,60 | 148,98 | 2,01 | 21,28 | 115,40 | 18,96 | 15/6/2020 | Normal | 7°24'5,56" LS | 111°36'37,84" BT |
| 20 | 68 | Kedung Brubus | 108,00 | 2,03 | 108,02 | 1,28 | 0,02 | 102,92 | 63,21 | 15/6/2020 | Normal | 7°27'07,49" LS | 111°42'06,33" BT |
| **BALI - PENIDA** | | | | **13,82** | | **9,09** | | | 65,78 | | | | |
| 1 | 69 | Palasari | 77,00 | 8,00 | 74,10 | 4,56 | -2,90 | 58,00 | 57,00 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°15'10,98" LS | 114°32'57,66" BT |
| 2 | 70 | Telaga Tunjung | 199,00 | 1,26 | 199,10 | 0,77 | 0,10 | 190,70 | 61,06 | 15/6/2020 | Normal | 8°28'25,40" LS | 115°05'53,51" BT |
| 3 | 71 | Gerokgak | 126,00 | 2,90 | 124,14 | 2,24 | -1,86 | 115,00 | 77,24 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°12'43,85" LS | 114°46'50,46" BT |
| 4 | 72 | Benel | 171,50 | 1,66 | 170,99 | 1,52 | -0,51 | 151,00 | 91,73 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°17'06,47" LS | 114°36'16,26" BT |
| **KALIMANTAN TIMUR** | | | | **32,01** | | **24,25** | | | 75,75 | | | | |
| 1 | 73 | Manggar | 10,30 | 15,86 | 10,33 | 15,99 | 0,03 | 6,00 | 100,83 | 15/6/2020 | Normal | 1°09'48,94" LS | 116°55'08,51" BT |
| 2 | 74 | Samboja | 11,40 | 5,77 | 11,40 | 5,77 | 0,00 | 7,00 | 100,03 | 15/6/2020 | Normal | 1°02'47,77" LS | 117°03'04,48" BT |
| 3 | 75 | Merancang | 11,00 | 9,00 | 10,00 | 2,15 | -1,00 | 9,62 | 23,89 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 2°14'05,78" LU | 117°40'14,57" BT |
| 4 | 76 | Lempake | 7,20 | 0,67 | 7,40 | 0,01 | 0,20 | 6,00 | 1,49 | 15/6/2020 | Normal | 0°24'36,23" LS | 117°11'35,46" BT |
| 5 | 77 | Binalutung | 87,25 | 0,72 | 86,96 | 0,33 | -0,29 | 84,00 | 46,09 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 3°20'19,69" LU | 117°37'03,18" BT |
| **SULAWESI SELATAN** | | | | **75,79** | | **363,15** | | | | | | | |
| 1 | 78 | Bili-bili | 69,42 | 11,16 | 97,95 | 235,77 | 28,53 | 68,87 | 2.112,63 | 15/6/2020 | Normal | 5°16'39,25" LS | 119°34'54,17" BT |
| 2 | 79 | Kalola | 32,40 | 29,29 | 39,60 | 71,49 | 7,20 | 32,40 | 244,08 | 15/6/2020 | Normal | 3°53'06,16" LS | 120°04'36,56" BT |
| 3 | 80 | Ponre-ponre | 48,00 | 33,00 | 216,01 | 48,10 | 168,01 | 194,00 | 145,76 | 15/6/2020 | Normal | 4°51'49,50" LS | 119°59'20,23" BT |
| 4 | 81 | Salomekko | 68,08 | 2,34 | 76,15 | 7,79 | 8,07 | 61,50 | 332,91 | 15/6/2020 | Normal | 4°57'40,03" LS | 120°13'55,33" BT |
| **NUSA TENGGARA BARAT** | | | | **210,52** | | **151,26** | | | | | | | |
| 1 | 82 | Mamak | 93,20 | 27,70 | 88,52 | 21,93 | -4,68 | 74,00 | 79,17 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°41'31,11" LS | 117°34'30,96" BT |
| 2 | 83 | Pengga | 57,00 | 27,00 | 56,94 | 27,01 | -0,06 | 50,00 | 100,04 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°45'19,27" LS | 116°11'22,39" BT |
| 3 | 84 | Tiu Kulit | 57,00 | 10,75 | 50,48 | 4,78 | -6,52 | 41,25 | 44,47 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°41'16,52" LS | 117°40'41,69" BT |
| 4 | 85 | Pelaperado | 150,00 | 17,43 | 149,40 | 17,58 | -0,60 | 129,50 | 100,86 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°43'04,08" LS | 118°36'36,94" BT |
| 5 | 86 | Sumi | 106,00 | 19,40 | 103,11 | 16,41 | -2,89 | 88,50 | 84,60 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°38'28,95" LS | 118°57'26,55" BT |
| 6 | 87 | Batu Bulan | 60,00 | 51,94 | 58,70 | 23,56 | -1,30 | 45,00 | 45,36 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°36'29,41" LS | 117°28'04,21" BT |
| 7 | 88 | Gapit | 33,00 | 9,99 | 29,27 | 5,45 | -3,73 | 21,00 | 54,54 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°47'40,82" LS | 117°56'07,76" BT |
| 8 | 89 | Batujai | 92,50 | 15,00 | 92,20 | 13,59 | -0,30 | 87,00 | 90,60 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°43'58,05" LS | 116°15'23,06" BT |
| 9 | 90 | Sepayung Dalam | 84,00 | 1,62 | 84,08 | 1,65 | 0,08 | 75,55 | 101,84 | 15/6/2020 | Normal | 8°46'17,89" LS | 117°51'47,86" BT |
| 10 | 91 | Pandanduri | 281,50 | 29,69 | 278,02 | 19,30 | -3,48 | 264,00 | 65,01 | 15/6/2020 | Dibawah Rencana | 8°41'03,96" LS | 116°26'11,58" BT |
| **Total** | | | | **4.690,85** | | **5.405,27** | | | | | | | |

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat