TABEL DATA MONITORING TINGGI MUKA AIR WADUK

PER 15 MARET 2019

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NANGGROE ACEH DARUSSALAM				**21,63**		**19,94**							
1	1	Keuliling	45,75	18,23	45,81	18,39	0,06	38,50	100,85	15/3/2019	Normal	5°21'56,07" LU	95°28'48,86" BT
2	2	Sianjo-anjo	14,80	1,19	14,83	1,19	0,03	12,00	100,25	15/3/2019	Normal	2°25'5,96" LU	97°58'51,79" BT
3	3	Rajui	57,50	2,21	41,37	0,36	-16,13	43,00	16,29	15/3/2019	Kering	5°24'31,14" LU	95°48'46,20" BT
LAMPUNG				**794,30**		**525,84**							
1	4	Batutegi	274,00	687,77	263,29	462,41	-10,71	243,93	67,23	15/3/2019	Dibawah Rencana	5°15'15,39" LS	104°46'51,83" BT
2	5	Way Rarem	54,00	70,45	54,05	58,13	0,05	47,20	82,51	15/3/2019	Normal	4°55'29,12" LS	104°47'1,87" BT
3	6	Way Jepara	36,89	36,08	29,61	5,30	-7,28	26,50	14,70	15/3/2019	Dibawah Rencana	5°12'43,12" LS	105°40'21,47" BT
JAWA BARAT				**1.252,89**		**1.326,32**							
1	7	Jatiluhur	97,24	588,97	96,86	563,57	-0,38	87,50	95,69	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°31'23,62" LS	107°23'17,22" BT
2	8	Cirata	213,76	349,67	215,07	413,61	1,31	206,00	118,29	15/3/2019	Normal		
3	9	Saguling	637,58	296,56	638,27	321,66	0,69	625,00	108,46	15/3/2019	Normal		
4	10	Darma	703,19	7,97	709,94	26,88	6,75	705,00	337,19	15/3/2019	Normal	7°01'05,80" LS	108°24'38,17"BT
5	11	Situ Kamojing	48,50	0,41	46,70	0,60	-1,80	45,00	146,34	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°26'01,63" LS	107°27'0,8" BT
6	12	Cipancuh	30,20	9,31	24,00	0,00	-6,20	24,00	0,00	3/15/2019	Kering	6°29'3,91" LS	107°57'17,07" BT
7	13	Situ Patok	32,50	1,40	28,28	4,24	-4,22	23,86	302,57	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°46'59,25" LS	108°33'54,44" BT
JAWA TENGAH				**1.295,37**		**1.056,89**							
1	14	Kedungombo	90,00	688,41	82,32	362,57	-7,68	64,50	52,67	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°15'35,53" LS	110°50'22,23" BT
2	15	Wonogiri	135,05	297,19	135,00	294,43	-0,05	127,00	99,07	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°50'14,23" LS	110°55'40,55" BT
3	16	Sempor	57,00	12,72	71,14	34,16	14,14	53,15	268,61	15/3/2019	Normal	7°33'58,71" LS	109°29'6,96" BT
4	17	Wadaslintang	157,25	140,04	170,12	243,18	12,87	157,75	173,65	15/3/2019	Normal	7°36'24,84" LS	109°46'51,11" BT
5	18	Krisak	113,50	3,74	113,02	2,19	-0,48	104,87	58,60	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°48'3,07" LS	110°53'54,91" BT
6	19	Plumbon	225,00	0,38	203,60	0,32	-21,40	220,00	84,36	15/3/2019	Kering	7°58'25,15" LS	110°50'4,27" BT
7	20	Song Putri	224,00	0,60	222,80	0,35	-1,20	213,50	58,50	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°59'30,78" LS	110°49'48,54" BT
8	21	Parang Joho	196,00	1,58	196,05	0,84	0,05	184,00	52,78	15/3/2019	Normal	7°57'4,46" LS	110°49'3,1" BT
9	22	Kedung Uling	171,55	0,23	170,01	0,13	-1,54	167,90	54,71	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°56'27,59" LS	110°50'29,54" BT
10	23	Nawangan	229,10	0,81	225,37	0,47	-3,73	216,35	58,18	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°02'36,24" LS	110°54'03,91" BT
11	24	Ngancar	248,70	2,02	242,92	1,55	-5,78	241,00	76,71	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°59'31,69" LS	110°58'53,03" BT
12	25	Lalung	162,70	4,46	147,69	1,91	-15,01	151,15	42,80	15/3/2019	Kering	7°36'45,80" LS	110°56'9,41" BT
13	26	Delingan	179,10	4,20	232,26	3,22	53,16	168,30	76,67	15/3/2019	Normal	7°35'12,74" LS	110°59'26,59" BT
14	27	Gebyar	325,56	0,70	325,50	0,64	-0,06	314,06	91,40	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°28'25,36" LS	111°04'54,33" BT
15	28	Kembangan	129,20	0,58	129,19	0,50	-0,01	122,30	86,03	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°28'21,62" LS	111°04'3,36" BT
16	29	Botok	282,78	0,51	282,91	0,48	0,13	275,57	92,50	15/3/2019	Normal	7°31'36,76" LS	111°02'37,67" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume				Deviasi Elevasi (m)	Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan								
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	30	Ketro	99,00	2,61	97,21	1,17	-1,79	90,20	44,81	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°22'47,82" LS	110°54'14,60" BT
18	31	Cengklik	142,60	9,16	152,22	6,87	9,62	139,57	75,02	15/3/2019	Normal	7°31'1,59" LS	110°43'53,13" BT
19	32	Klego	239,50	2,76	237,75	1,73	-1,75	235,01	62,64	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°21'38.14" LS	110°42'18,53" BT
20	33	Mulur	110,56	3,07	110,40	2,53	-0,16	105,00	82,40	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°41'33,95" LS	110°52'26,01" BT
21	34	Malahayu	52,32	14,44	55,41	27,11	3,09	46,50	187,75	15/3/2019	Normal	7°1'48,96" LS	109°49'10,33" BT
22	35	Penjalin	339,52	7,77	333,62	2,95	-5,90	327,00	37,98	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°19'40,16" LS	109°03'19,35" BT
23	36	Cacaban	77,50	49,02	76,42	42,25	-1,08	50,00	86,19	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°0'23,13" LS	109°11'7,59" BT
24	37	Gembong	207,00	9,62	204,20	6,46	-2,80	184,40	67,14	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°41'46,34" LS	110°57'29,95" BT
25	38	Gunungrowo	320,00	5,25	314,68	2,82	-5,32	307,07	53,62	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°39'15,70" LS	110°58'3,05" BT
26	39	Tempuran	120,50	2,09	112,60	0,00	-7,90	51,35	0,00	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°54'30,96" LS	111°27'49,12" BT
27	40	Greneng	120,80	2,35	114,38	0,04	-6,42	59,37	1,76	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°54'3,85" LS	111°21'9,02" BT
28	41	Lodan	46,50	5,40	43,39	1,93	-3,11	38,68	35,66	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°47'34,31" LS	111°36'30,09" BT
29	42	Banyukuwung	51,50	2,42	50,17	1,99	-1,33	42,00	82,28	15/3/2019	Dibawah Rencana	6°46'53,30" LS	111°19'15,05" BT
30	43	Nglangon	81,00	2,50	77,21	0,64	-3,79	38,41	25,77	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°10'13,76" LS	111°08'25,52" BT
31	44	Simo	81,64	0,43	80,80	0,03	-0,84	40,70	6,00	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°12'5,43" LS	111°05'53,00" BT
32	45	Butak	69,95	0,25	63,33	0,17	-6,62	59,00	69,97	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°10'32,49" LS	111°07'5,07" BT
33	46	Sanggeh	47,00	0,39	46,93	0,39	-0,07	22,99	100,10	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°08'55,52" LS	110°55'29,35" BT
34	47	Jatibarang	149,30	17,67	149,27	10,89	-0,03	148,90	61,64	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°02'8,77" LS	110°20'59,45" BT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				**3,57**		**17,27**							
1	48	Sermo	121,82	3,57	135,68	17,27	13,86	113,70	483,64	15/3/2019	Normal	7°49'29,78" LS	110°07'25,33" BT
JAWA TIMUR				**361,20**		**348,41**							
1	49	Sutami	268,30	111,93	268,86	116,82	0,56	246,00	104,37	15/3/2019	Normal	8°09'35,20" LS	112°26'49,15" BT
2	50	Lahor	268,50	16,09	270,19	20,60	1,69	253,00	128,03	15/3/2019	Normal	8°08'45,92" LS	112°27'0,09" BT
3	51	Selorejo	619,20	22,18	619,67	23,32	0,47	598,00	105,16	15/3/2019	Normal	7°52'20,49" LS	112°21'20,84" BT
4	52	Bening	107,86	18,21	107,98	19,80	0,12	96,40	108,73	15/3/2019	Normal	7°32'43,34" LS	111°47'57,26" BT
5	53	Wonorejo	175,00	70,86	180,30	88,30	5,30	141,00	124,61	15/3/2019	Normal	8°01'15,74" LS	111°48'15,75" BT
6	54	Sengguruh	292,50	2,55	292,46	0,34	-0,04	291,50	13,31	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°10'58,24" LS	112°32'58,97" BT
7	55	Wlingi	163,00	1,40	163,31	1,79	0,31	161,00	127,86	15/3/2019	Normal	8°08'22,17" LS	112°14'54,93" BT
8	56	Pacal	115,00	24,91	114,55	20,61	-0,45	97,00	82,74	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°21'44,50" LS	111°52'14,98" BT
9	57	Prijetan	49,00	7,32	45,00	2,52	-4,00	42,00	34,43	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°12'56,58" LS	112°12'39,33" BT
10	58	Gondang	38,00	20,99	35,21	9,87	-2,79	30,00	47,02	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°12'04,31"LS	112°16'03,00" BT
11	59	Telaga Pasir/Sarangan	1.300,91	2,78	1.301,50	3,08	0,59	1.293,00	110,89	15/3/2019	Normal	7°40'48" LS	111°13'05.50" BT
12	60	Pondok	106,50	30,90	102,60	20,48	-3,90	96,80	66,28	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°24'40,71" LS	111°33'47,76" BT
13	61	Notopuro	95,00	2,34	93,29	1,22	-1,71	89,30	52,14	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°29'02,79" LS	111°41'31,60" BT
14	62	Saradan	117,50	2,34	144,37	1,43	26,87	113,00	61,11	15/3/2019	Normal	7°33'12,40" LS	111°45'14,86" BT
15	63	Dawuhan	84,21	3,00	84,02	3,78	-0,19	77,15	126,00	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°35'43,17" LS	111°37'42,68" BT
16	64	Kedungbendo	149,00	1,70	148,11	1,71	-0,89	102,92	100,59	15/3/2019	Dibawah Rencana	7°23'12,28" LS	111°32'35,80" BT

No		Nama Waduk	Elevasi & Volume					Elevasi Siaga Kekeringan (m)	Volume waduk (% terhadap rencana)	Status Pemantauan	Kondisi Waduk	Lintang	Bujur
			Rencana		Pemantauan		Deviasi Elevasi (m)						
			Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)	Elevasi (m)	Volume (Juta m^3)							
17	65	Klampis	31,76	7,19	0,00	0,00	-31,76	31,55	0,00	15/3/2019	Kering	7°06'29,41" LS	113°13'14,40" BT
18	66	Gonggang	810,00	1,89	810,03	1,95	0,03	789,00	103,12	15/3/2019	Normal	7°43'39,75" LS	111°15'12,64" BT
19	67	Sangiran	126,00	10,60	126,00	9,41	0,00	115,40	88,77	15/3/2019	Normal	7°24'5,56" LS	111°36'37,84" BT
20	68	Kedung Brubus	108,00	2,03	108,01	1,37	0,01	102,92	67,65	15/3/2019	Normal	7°27'07,49" LS	111°42'06,33" BT
BALI - PENIDA				**13,82**		**12,54**			90,77				
1	69	Palasari	77,00	8,00	76,52	7,25	-0,48	58,00	90,58	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°15'10,98" LS	114°32'57,66" BT
2	70	Telaga Tunjung	199,00	1,26	199,33	1,26	0,33	190,70	100,24	15/3/2019	Normal	8°28'25,40" LS	115°05'53,51" BT
3	71	Gerokgak	126,00	2,90	126,06	2,84	0,06	115,00	97,93	15/3/2019	Normal	8°12'43,85" LS	114°46'50,46" BT
4	72	Benel	171,50	1,66	171,02	1,19	-0,48	151,00	71,94	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°17'06,47" LS	114°36'16,26" BT
KALIMANTAN TIMUR				**32,01**		**22,45**			70,13				
1	73	Manggar	10,30	15,86	10,40	16,29	0,10	6,00	102,69	15/3/2019	Normal	1°09'48,94" LS	116°55'08,51" BT
2	74	Samboja	11,40	5,77	11,33	5,66	-0,07	7,00	98,04	15/3/2019	Dibawah Rencana	1°02'47,77" LS	117°03'04,48" BT
3	75	Merancang	11,00	9,00	9,10	0,44	-1,90	9,62	4,84	15/3/2019	Kering	2°14'05,78" LU	117°40'14,57" BT
4	76	Lempake	7,20	0,67	7,30	0,01	0,10	6,00	0,87	15/3/2019	Normal	0°24'36,23" LS	117°11'35,46" BT
5	77	Binalutung	87,25	0,72	85,16	0,07	-2,09	84,00	9,45	15/3/2019	Dibawah Rencana	3°20'19,69" LU	117°37'03,18" BT
SULAWESI SELATAN				**248,90**		**327,93**							
1	78	Bili-bili	77,41	139,18	99,40	257,67	21,99	68,87	185,14	15/3/2019	Normal	5°16'39,25" LS	119°34'54,17" BT
2	79	Kalola	35,85	62,48	35,16	27,34	-0,69	35,55	43,76	15/3/2019	Kering	3°53'06,16" LS	120°04'36,56" BT
3	80	Ponre-ponre	202,52	40,52	214,00	42,05	11,48	198,63	103,77	15/3/2019	Normal	4°51'49,50" LS	119°59'20,23" BT
4	81	Salomekko	61,02	6,72	63,47	0,87	2,45	61,50	12,91	15/3/2019	Normal	4°57'40,03" LS	120°13'55,33" BT
NUSA TENGGARA BARAT				**220,52**		**176,88**							
1	82	Mamak	93,20	27,70	92,15	30,34	-1,05	74,00	109,54	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°41'31,11" LS	117°34'30,96" BT
2	83	Pengga	57,00	27,00	57,17	28,04	0,17	50,00	103,84	15/3/2019	Normal	8°45'19,27" LS	116°11'22,39" BT
3	84	Tiu Kulit	57,00	10,75	56,37	10,37	-0,63	41,25	96,47	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°41'16,52" LS	117°40'41,69" BT
4	85	Pelaperado	150,00	17,43	149,50	17,67	-0,50	129,50	101,39	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°43'04,08" LS	118°36'36,94" BT
5	86	Sumi	106,00	19,40	102,18	15,26	-3,82	88,50	78,65	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°38'28,95" LS	118°57'26,55" BT
6	87	Batu Bulan	60,00	51,94	59,32	24,83	-0,68	45,00	47,80	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°36'29,41" LS	117°28'04,21" BT
7	88	Gapit	33,00	9,99	31,33	7,73	-1,67	21,00	77,38	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°47'40,82" LS	117°56'07,76" BT
8	89	Batujai	92,50	25,00	92,47	15,39	-0,03	87,00	61,55	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°43'58,05" LS	116°15'23,06" BT
9	90	Sepayung Dalam	84,00	1,62	85,02	2,02	1,02	75,55	124,67	15/3/2019	Normal	8°46'17,89" LS	117°51'47,86" BT
10	91	Pandanduri	281,50	29,69	280,10	25,24	-1,40	264,00	85,00	15/3/2019	Dibawah Rencana	8°41'03,96" LS	116°26'11,58" BT
Total				**4.244,22**		**3.834,47**							

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat